





4	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-1 и ШП-9 на ГРПШ-15-2Н-У1 по ул.Г.Жубанова, г.Хромтау	шт	1	1 811	1 811	-1 811	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
5	СМР по проекту Замена ШП-1 и ШП-9 на ГРПШ-15-2Н-У1 по ул.Г.Жубанова, г.Хромтау	шт	1	3 092	3 092	-3 092	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
6	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-2 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Е.Батыра, г.Хромтау	шт	1	3 226	3 226	-3 226	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
7	СМР по проекту Замена ШП-2 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Е.Батыра, г.Хромтау	шт	1	2 350	2 350	-2 350	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
<b>Итого по разделу</b>				<b>19 495</b>	<b>19 495</b>	<b>-19 495,49</b>												
<b>Восстановление ЭХЗ по г.Актобе</b>																		
1	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Куршасай 1 очередь в г. Актобе	шт	1	1 856	1 856	-1 856	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
2	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Куршасай 1 очередь в г. Актобе	шт	1	8 270	8 270	-8 270	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Красная,109 в г. Актобе	шт	1	1 960	1 960	-1 960	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
4	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Красная,109 в г. Актобе	шт	1	8 106	8 106	-8 106	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
5	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бедного,6 в г. Актобе	шт	1	1 960	1 960	-1 960	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
6	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бедного,6 в г. Актобе	шт	1	8 136	8 136	-8 136	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
7	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Пер. Первый,4 в г. Актобе	шт	1	1 960	1 960	-1 960	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
8	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Пер. Первый,4 в г. Актобе	шт	1	8 165	8 165	-8 165	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
9	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г. Актобе	шт	1	1 960	1 960	-1 960	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
10	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г. Актобе	шт	1	8 106	8 106	-8 106	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
11	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алга 4 микр. д. 6	шт	1	1 856	1 856	-1 856	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
12	СМР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алга 4 микр. д. 6	шт	1	8 178	8 178	-8 178	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
13	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Рудная 55, г.Хромтау	шт	1	1 856	1 856	-1 856	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
14	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Рудная 55, г.Хромтау	шт	1	7 986	7 986	-7 986	исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.											
<b>Итого по разделу</b>				<b>70 354</b>	<b>70 354</b>	<b>-70 354,38</b>												
<b>ВСЕГО на 2021 год</b>				<b>1 654 788</b>	<b>1 654 788</b>	<b>-1 654 788,18</b>												

Директор Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз-Аймак"

Абияшев А.А.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы  
 "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."  
 утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381 г.Нур-Султан,  
 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 21 сентября 2020 года №93-ОД  
 за 2 квартал 2021 года (предварительные итоги)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Модернизация сетей Актобинской области</b>					
1	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г. Актобе (1 очередь, 2 очередь)	г. Актобе, район ГМЗ	Протокол итогов от 18.03.2021 г, договор заключен с ТОО "Poligram". Ведутся работы по разработке сметной документация, согласование проекта с организациями инженерных коммуникаций.	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г. Актобе (1 очередь)	г. Актобе, район ГМЗ	В проекте корректировки объект исключен		
3	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г. Актобе	г. Актобе, район ГРС-2-ТЭЦ	Протокол итогов от 18.03.2021 г, договор заключен с ТОО "Poligram". ПСД разработана и отправлена в экспертизу.	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
4	СМР по проекту Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г. Актобе	г. Актобе, район ГРС-2-ТЭЦ	Тендерные процедуры запланированы на июль-август 2021 г.	С даты подписания договора по октябрь 2021	
<b>Здания и сооружения Актобинского производственного филиала</b>					
1	Разработка ПИР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в п.Иргиз	п.Иргиз	Протокол итогов от 18.03.2021 г, договор заключен с ТОО "Poligram". Проект готов (на осмечивании). По услуге экспертизы планируется заключение договора, ориентировочно июль месяц.	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
2	Разработка ПИР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района	с.Комсомол	Протокол итогов от 18.03.2021 г, договор заключен с ТОО "Poligram". Проект готов (на осмечивании). По услуге экспертизы планируется заключение договора, ориентировочно июль месяц.	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
3	Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Уил Уилского района	с.Уил, Уилский район	По СМР договор заключен с ТОО "Gas Qurylys" (ведется заливка фундамента, монтаж фундаментных блоков). По техническому надзору договор заключен с ТОО "СтройЭксПроект", осуществляется технический надзор. По авторскому надзору договор заключен с ТОО "АлатауГорПроект", ведется авторский надзор	С даты подписания договора по октябрь 2021	
<b>Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления</b>					

1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс)	г.Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г, победитель тендера ТОО "Poligram" Ведутся работы по разработке сметной документации, согласование проекта с организациями инженерных коммуникаций.	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
2	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления СервисЦентраль по 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г.Актобе	г.Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г, договор заключен с ТОО "Шындау". Проект готов, ПСД отправлена на экспертизу. По услуге экспертизы договор заключен с ТОО "Комплект Сервис Астана"	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
3	Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода квартала жилой застройки по ул. Тургенева с установкой ПГБ и с заменой ШП-67 на ГРПШ-15-1Н-У1 в г.Актобе	г.Актобе, ул.Тургенева	Протокол итогов от 18.03.2021 г, договор заключен с ТОО "Poligram". Проект готов. По услуге экспертизы договор заключен с ТОО "Комплект Сервис Астана"	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	
4	СМР по проекту Закольцовка газопровода квартала жилой застройки по ул. Тургенева с установкой ПГБ и с заменой ШП-67 на ГРПШ-15-1Н-У1 в г.Актобе	г.Актобе, ул.Тургенева	Тендерные процедуры запланированы на август 2021 г.	С даты подписания договора по октябрь 2021	
5	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления СервисЦентраль по 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г.Актобе	г.Актобе	Тендерные процедуры запланированы на август 2021 г.	С даты подписания договора по октябрь 2022	
6	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1 очередь)	п.Шубаркудук, Темирский район	Протокол итогов от 18.03.2021 г, договор заключен с ТОО "Poligram" Ведутся работы по разработке сметной документации, согласование проекта с организациями инженерных коммуникаций. По услуге экспертизы планируется заключение договора, ориентировочно июль месяц.	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
7	Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода среднего давления Ф108мм район автодороги Актобе- Хромтау, закольцовка ШП-41 с ГРП-32 в г.Актобе	г.Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г, договор заключен с ТОО "Шындау". Ведутся работы по согласованию проекта с организациями инженерных коммуникаций. По услуге экспертизы планируемый месяц закупок ориентировочно июль месяце.	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	
8	СМР по проекту Перекладка стального газопровода среднего давления Ф108мм район автодороги Актобе- Хромтау, закольцовка ШП-41 с ГРП-32 в г.Актобе	г.Актобе	Тендерные процедуры запланированы на август 2021 г.	С даты подписания договора по октябрь 2021	
9	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления II – категорий на полиэтиленовый газопровод с заменой ГРП №30 на ПГБ-13-2Н-У1 в пос Шенгелши, Мугалжарского района	п Шенгелши, Мугалжарский район	Протокол итогов от 31.03.21г., договор заключен по комплексным работам Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно с ТОО "АлатауГорПроект". Проект готов, ведутся работы по осмечиванию проекта.	С даты подписания договора по октябрь 2021	
10	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления II – категорий на полиэтиленовый газопровод с заменой ГРП №30 на ПГБ-13-2Н-У1 в пос.Шенгелши, Мугалжарского района				
<b>Закольцовка газопровода</b>					
1	Разработка ПИР по проекту Закольцовка существующего газопровода среднего давления Ф90мм с существующим газопроводом низкого давления Ф76мм и установкой ГРПШ-15-1Н-У1 ул.Кайдауыл Батыра - ул.Н. Имашева с Каргалинское		Протокол итогов от 31.03.21г., договор заключен по		

2	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода среднего давления Ф90мм с существующим газопроводом низкого давления Ф76мм и установкой ГРПШ-15-1Н-У1 ул.Кайдауыл Батыра - ул.Н. Иمامева с.Каргалинское	ул.Кайдауыл Батыра - ул.Иمامева, с.Каргалинское, г.Актобе	комплексным работам Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно с ТОО "АлатауГорПроект". Проект готов, ведутся работы по осмечиванию проекта.	С даты подписания договора по октябрь 2021	
<b>Замена ГРП</b>					
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-10 на ГРПШ по пр.Санкибай батыра, 175 в г.Актобе	г.Актобе	Протокол итогов от 31.03.21г., договор заключен по комплексным работам Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно с ТОО "АлатауГорПроект". ПСД готов, на согласование в ПТО	С даты подписания договора по октябрь 2021	
2	СМР по проекту Замена ГРП-10 на ГРПШ по пр.Санкибай батыра, 175 в г.Актобе				
3	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-30 с выносом с территории АВИСВО в г.Актобе				
4	СМР по проекту Замена ГРП-30 с выносом с территории АВИСВО в г.Актобе				
5	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-21 на ПГБ по ул.Бр.Жубановых 308/2 в г.Актобе				
6	СМР по проекту Замена ГРП-21 на ПГБ по ул.Бр.Жубановых 308/2 в г.Актобе				
7	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №7 на ПГБ-15-2Н-У1, п.Пионерный, г.Кандыгааш, Мугалжарского района	п.Пионерный, г.Кандыгааш, Мугалжарского района	Протокол итогов от 18.03.2021 г., договор заключен с ТОО "Poligram". Ведутся работы по разработке сметной документации, согласование проекта с организациями инженерных коммуникаций. По услуге экспертизы планируется заключение договора, ориентировочно июль месяц.	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	
8	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП - 7 на ПГБ-15-2НВ-У1 п.Дон г.Хромтау	п.Дон, г.Хромтау	Протокол итогов от 18.03.2021 г., договор заключен с ТОО "Poligram". Ведутся работы по разработке сметной документации, согласование проекта с организациями инженерных коммуникаций. По услуге экспертизы планируется заключение договора, ориентировочно июль месяц.	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	
<b>Замена ГРПШ</b>					
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-18 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка	п.Георгиевка, г.Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г., договор заключен с ТОО "Poligram". Ведутся работы по разработке сметной документации, согласование проекта с организациями инженерных коммуникаций. По услуге экспертизы планируется заключение договора, ориентировочно июль месяц.	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-19 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка	п.Георгиевка, г.Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г., договор заключен с ТОО "Poligram". Ведутся работы по разработке сметной документации, согласование проекта с организациями инженерных коммуникаций. По услуге экспертизы планируется заключение договора, ориентировочно июль месяц.	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	

3	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-29 на ГРПШ-15-1Н-У1 с выносом ул. Центральная п. Кызылжар	ул. Центральная, п. Кызылжар, г. Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г. договор заключен с ТОО "Poligram". Ведутся работы по разработке сметной документации, согласование проекта с организациями инженерных коммуникаций. По услуге экспертизы планируется заключение договора, ориентировочно июль месяц.	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора
4	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-1 и ШП-9 на ГРПШ-15-2Н-У1 по ул. Г. Жубанова, г. Хромтау	ул. Г. Жубанова, г. Хромтау		
5	СМР по проекту Замена ШП-1 и ШП-9 на ГРПШ-15-2Н-У1 по ул. Г. Жубанова, г. Хромтау			
6	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-2 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул. Е. Батыра, г. Хромтау	ул. Е. Батыра, г. Хромтау	Протокол итогов от 31.03.21г., Договор заключен Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно с ТОО "АлатауГорПроект" ПРОЕКТ". Проект готов, ведутся работы по осмечиванию проекта.	С даты подписания договора по октябрь 2021
7	СМР по проекту Замена ШП-2 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул. Е. Батыра, г. Хромтау			
<b>Восстановление ЭХЗ по г. Актобе</b>				
1	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Куршасай 1 очередь в г. Актобе	п. Курашасай, г. Актобе	Протокол итогов от 31.03.21г., договор заключен по комплексным работам Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно с ТОО "АлатауГорПроект". Ведутся работы по разработке ПСД.	С даты подписания договора по октябрь 2021
2	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Куршасай 1 очередь в г. Актобе			
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Красная, 109 в г. Актобе	ул. Красная, 109, г. Актобе		
4	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Красная, 109 в г. Актобе			
5	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бедного, 6 в г. Актобе	ул. Бедного, 6, г. Актобе		
6	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бедного, 6 в г. Актобе			
7	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Пер. Первый, 4 в г. Актобе	пер. Первый, 4, г. Актобе		
8	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Пер. Первый, 4 в г. Актобе			
9	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г. Актобе	г. Актобе, квартал Строителей		
10	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г. Актобе			
11	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алга 4 микр. д. 6	мкр. 4, г. Алга	Протокол итогов от 31.03.21г., договор заключен по комплексным работам Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно с ТОО "АлатауГорПроект". Ведутся работы по разработке ПСД.	С даты подписания договора по октябрь 2021
12	СМР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алга 4 микр. д. 6			
13	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Рудная 55, г. Хромтау	ул. Рудная, 55, г. Хромтау	Протокол итогов от 31.03.21г., договор заключен по комплексным работам Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно с ТОО "АлатауГорПроект". Ведутся работы по разработке ПСД.	С даты подписания договора по октябрь 2022
14	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Рудная 55, г. Хромтау			

Директор Актюбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" \_\_\_\_\_

Абляшев А.А.

