



Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2023 г.	факт	план 2023 г.	факт	план 2023 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023 г.	факт	план 2023 г.	факт
1	2	шт	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Разработка ПИР по проекту Перекачка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актюбе	шт	1	1	4 184	3 556	4 184	3 556	-	628				выполнено				
3	Разработка ПИР по проекту Перекачка нагнетного газопровода на полигонной ул.Жангелына до ГРП-7, г.Акта	шт	1	1	4 030	3 425	4 030	3 425	-	604				выполнено				
4	Разработка ПИР по проекту Перекачка нагнетного газопровода низкого давления на полигонной ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Маргусского района	шт	1	1	1 301	1 106	1 301	1 106	-	195				выполнено				
5	СМР по проекту Перекачка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деловская п.Шубаркулук, Темирского района	м	60		2 549		2 549	-	2 549					ведутся работы				
6	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПТБ с изменением места расположения и перекачкой подзаемого газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актюбе (1-ый пусковой комплекс)	м	5 033		681 167		681 167	-	681 167					ведутся работы				
7	СМР по проекту Перекачка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркулук" от п.Жаксай на полигонной с заменой ГРП №1 на ПТБ в п.Шубаркулук Темирского района (1очередь)	м	8 124		536 927		536 927	-	536 927									
8	СМР по проекту Перекачка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркулук" на полигонной от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркулук Темирского района (2 очередь)	м	4 542		177 253		177 253	-	177 253									
9	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПТБ с изменением места расположения и перекачкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актюбе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс)	шт	2	2	37 566	38 288	37 566	38 288		723				выполнено				
Итого по разделу					1 927 087	46 376	1 927 087	46 376	-	1 880 711								
Заказовская газопровода																		
1	СМР по проекту Заказовская существующего газопровода высокого давления I категории ф530мм с нагнетным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул. Тихая, район школы имени Е.Батыра	м	485		11 741	10 514	11 741	10 514	-	1 227				ведутся работы			*	
2	СМР по проекту Заказовская существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРПШ-15 с газопроводом низкого давления по ул.Айгеше би в п.Сарыжар, Маргусского района.	м	2 701		100 114		100 114	-	100 114					ведутся работы				
Итого по разделу					111 855	10 514	111 855	10 514	-	101 341								
Замена ГРП																		
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПТБ-15-2Н-У1 мкр Дружба, г.Кандыгаш	шт	1	1	3 343	2 841	3 343	2 841	-	501				выполнено				
2	СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПТБ-15-2Н-У1 мкр.Монодежный, г.Кандыгаш	шт	1	1	15 475	9 918	15 475	9 918	-	5 557				ведутся работы				
3	СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау	шт	1	1	5 710	8 957	5 710	8 957		3 247				выполнено				



Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																					
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план 2023 г.	факт	план 2023 г.	факт	план 2023 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023 г.	факт	план 2023 г.	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жагельдына, г.Хромтау	шт	1	1	5 858	5 697	5 858	5 697	-	161	выполнено										
	Итого по разделу				30 386	27 414	30 386	27 414	-	2 973											
6										Замена ГРПШ											
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул. Тайманова с Каргалинское	шт	1	1	3 004	2 553	3 004	2 553	-	451	выполнено										
2	Разработка ПИР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закончовой газопровода низкого давления по ул. Карока, п.Бадамша, Каргалинского района	шт	1	1	1 068	920	1 068	920	-	147	выполнено										
3	СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закончовой газопровода низкого давления по ул. Карока, п.Бадамша, Каргалинского района	м	80		1 778		1 778	-	1 778	ведутся работы											
4	СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыяр, Маргусского района	шт	1	1	13 332	12 248	13 332	12 248	-	1 084	выполнено										
5	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыяр, Маргусского района	шт	1	1	2 174	1 848	2 174	1 848	-	326	выполнено										
6	СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шилового 19 г.Хромтау	шт	1	1	2 501	2 394	2 501	2 394	-	107	выполнено										
7	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шилового 7 г.Хромтау	шт	1	1	3 226	2 742	3 226	2 742	-	484	выполнено										
	Итого по разделу				27 083	22 705	27 083	22 705	-	4 377											
7										Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:											
1	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау	шт	1	1	1 856	1 578	1 856	1 578	-	278	выполнено										
2	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района	шт	1	1	1 856	1 578	1 856	1 578	-	278	выполнено										
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Бадамша-1	шт	1	1	1 856	1 578	1 856	1 578	-	278	выполнено										
4	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огорода г.Хромтау	шт	1	1	1 856	1 578	1 856	1 578	-	278	выполнено										
	Итого по разделу				7 424	6 311	7 424	6 311	-	1 114											
	ВСЕГО на 2023 год				5 446 536	255 055	5 446 536	255 055	-	5 191 481								*			



И.о. директора Актыбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Вансов Е.М.

*Handwritten signature in blue ink.*

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Модернизация сетей Актыобинской области</b>					
1	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г. Шанкар (1 очередь)	г. Шанкар	ПСД разработан, прохождение экспертизы		
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г. Актобе (2 очередь)	г. Актобе, район ГМЗ			
3	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г. Актобе (3 очередь)	г. Актобе, район ГМЗ	ведутся работы		
4	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закомпоновкой п. Акжар, ж/м Акжар-2, с. Каргалинское, п. Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь, 3 очередь)	г. Актобе, район Акжар	выполнено	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	33 092,78
5	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закомпоновкой п. Акжар, ж/м Акжар-2, с. Каргалинское, п. Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь)	г. Актобе, район Акжар	ПСД разработан, прохождение экспертизы		
6	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закомпоновкой и установкой ГРПШ по ул. Исаева (1 очередь) в г. Актобе	г. Актобе	ведутся работы		
7	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г. Шанкар (1 очередь, 2 очередь)	г. Шанкар	ПСД разработан, прохождение экспертизы		
8	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закомпоновкой п. Акжар, ж/м Акжар-2, с. Каргалинское, п. Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь)	г. Актобе, район Акжар	ПСД разработан, прохождение экспертизы	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	2 019,83
9	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г. Актобе (3 очередь)	г. Актобе, район ГМЗ	выполнено	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	12 147,42
10	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закомпоновкой и установкой ГРПШ по ул. Исаева (1 очередь) в г. Актобе	г. Актобе	выполнено	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	11 879,28
<b>Здания и сооружения Актыобинского производственного филиала</b>					
1	СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с. Иргиз	п. Иргиз	ведутся работы	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2023	35 926,86
2	Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с. Комсомол Айкекбийского района	с. Комсомол	ведутся работы	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2023	46 758,50
<b>Перекачка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления</b>					
1	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекачкой подземного газопровода среднего давления до ГРП "Керуен-Сити" г. Актобе (2-ой пусковой комплекс)	г. Актобе	ПСД разработан, получено заключение экспертизы		
2	Разработка ПИР по проекту Перекачка газопровода кп. Перова, пр. Победы, ул. Белинского в г. Актобе	г. Актобе	выполнено	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	3 356,36
3	Разработка ПИР по проекту Перекачка надземного газопровода на полигитилен ул. Жангелдына до ГРП-7, г. Алта	Алтинский район	выполнено	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	3 425,12
4	Разработка ПИР по проекту Перекачка надземного газопровода низкого давления на полигитилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района	Мартукский район	выполнено	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	1 106,00
5	СМР по проекту Перекачка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул. Дюпеская п. Шубаркудук, Темирского района	п. Шубаркудук, Темирский район	ведутся работы		
6	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекачкой подземного газопровода среднего давления до ГРП "Керуен-Сити" г. Актобе (1-ый пусковой комплекс)	г. Актобе	ведутся работы		
7	СМР по проекту Перекачка подземного газопровода "АГРС Акжар до п. Шубаркудук" от п. Жаксымай на полигитилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п. Шубаркудук Темирского района (1 очередь)	п. Шубаркудук, Темирский район			
8	СМР по проекту Перекачка подземного газопровода "АГРС Акжар до п. Шубаркудук" на полигитилен от ГРП №1 до центральной котельной в п. Шубаркудук Темирского района (2 очередь)	п. Шубаркудук, Темирский район			



9	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПТБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г. Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс)	г. Актобе	выполнено	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	38 288,32
<b>Закольцовка газопровода</b>					
1	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления I категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2Н-У1 п.Заречный-4 ул. Тихая, район школы имени Е.Батра	п.Заречный, с. Каргалинское, г. Актобе	ведутся работы	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2023	10 514,42
2	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района	ул.Айтеке би, п.Сарыжар, Каргалинского района	ведутся работы		-
<b>Замена ГРП</b>					
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПТБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыгаши	мкр.Дружба, г.Кандыгаши, Мугалжарского района	выполнено	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	2 841,35
2	СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПТБ-15-2Н-У1 мкр. Молодежный, г.Кандыгаши	мкр.Молодежный, г.Кандыгаши	ведутся работы	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2023	9 918,05
3	СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау	ул.Каржауова г.Хромтау	выполнено	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2023	8 957,18
4	СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жангельдина, г.Хромтау	ул.Жангельдина, г.Хромтау	выполнено	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2023	5 697,07
<b>Замена ГРПШ</b>					
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское	ул.Тайманова, с.Каргалинское	выполнено	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	2 553,31
2	Разработка ПИР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района	п.Бадамша, Каргалинский район	выполнено	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	920,44
3	СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района	п.Бадамша, Каргалинский район	ведутся работы		-
4	СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района	п.Сарыжар, Мартукский район	выполнено	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2023	12 248,15
5	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района	п.Сарыжар, Мартукский район	выполнено	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	1 847,62
6	СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шилового 19 г.Хромтау	ул.Шилового, г.Хромтау	выполнено		2 394,16
7	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шилового 7 г.Хромтау	ул.Шилового, г.Хромтау	выполнено	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	2 741,70
<b>Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:</b>					
1	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау	п.Кызылсу, г.Хромтау	выполнено	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	1 577,66
2	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района	п.Кызылсу, г.Хромтау	выполнено	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	1 577,66
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Бадамша-1	г.Хромтау	выполнено	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	1 577,66
4	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау	г.Хромтау	выполнено	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	1 577,66

И.о. директора Актюбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Вансов Е.М.



*Handwritten signature in blue ink.*