

Отчет об исполнении инвестиционной программы за I полугодие 2020 года
Кызылординский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по газораспределительным системам
(именованное субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе				Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности							
		Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	План	факт I полугодия	отклонение	причины отклонения	Амортизация	прибыль	Заслуженные средства	Бюджетные средства	"Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы"	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от утвержденных в инвестиционной программе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1								54 660		-54 660		0													
1.1	Строительство подводного газопровода высокого давления Р-0,6 МПа от обводного газопровода до ГРУ-12 и ГРУ-28 в г.Кызылорда	км	2020г	0,5				32 181		-32 181	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.														
2	Машины и оборудование, передаточные устройства	шт	2020г	2				22 479		-22 479	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.	0													
2.1	Замена предохранительно сбросного клапана ПСК-50В на головном газорегуляторном пункте (ГРУ), г.Кызылорда	шт	2020г	2				1 004		-1 004	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.														
2.2	Замена предохранительно запорного клапана ПКН (БУ-200 на головном газорегуляторном пункте (ГРУ), г.Кызылорда	шт	2020г	2				5 268		-5 268	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.														
2.3	Замена регулятора - РДП-200В на головном газорегуляторном пункте (ГРУ), г.Кызылорда	шт	2020г	2				2 163		-2 163	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.														
2.4	Замена регулятора - РДП-80 на газорегуляторном пункте №27 (ГРУ-27), г.Кызылорда	шт	2020г	2				928		-928	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.														
2.5	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №81 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	2020г	1				466		-466	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.														
2.6	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №55 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	2020г	1				469		-469	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.														
2.7	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №77 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	2020г	1				466		-466	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.														
2.8	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран) Ду200мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРУ), г.Кызылорда	шт	2020г	4				852		-852	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.														
2.9	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран "Алексинг") перед головным газорегуляторным пунктом (ГРУ) Ду300мм Ру16кгс/см2, г.Кызылорда	шт	2020г	1				1 042		-1 042	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.														
																		1,6%	1,7%	0,7%	0,8%	1			Ухудшение производственного показателя (объема потерь) связано с набором от дополнительного объема Акцима КЭО

Код	Наименование работ	Единица измерения	Квартал	2020г	408	-408	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.													
2.10	Замена входной и выходной запорной арматуры (вальцовка клиновья) обводной линии (байпас) Ду150 Ру16кгс/см2, головного газорегуляторного пункта (ГРП), г.Кызылорда	шт	2	2020г	408	-408	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.													
2.11	Замена запорной арматуры, задвижек №1с, №2в марки 30с41пк Ду250мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	шт	2	2020г	601	-601	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.													
2.12	Замена колпа на производственной базе КИФ АО «КазТрансГаз Аймак», г.Кызылорда, по ул. Сагымбаева, б/н	работа	1	2020г	5 122	-5 122	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.													
2.13	Замена фильтра ФГМ-300 "Бюлосной" на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	шт	3	2020г	3 462	-3 462	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.													
2.14	Замена фильтра ФГ-100В на газорегуляторном пункте 2А (ГРП-2А), г.Кызылорда	шт	1	2020г	230	-230	работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.													
	Всего по проекту				54 660	-54 660														0

*Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии будет отражено в отчете об исполнении бюджета предприятия за 2020 год

Кызылбаев Т.Ж.
Айдаркулова Б.К.



исполнитель:
Главный специалист ПТО: Филиппова О.Б.
Ведущий специалист ПТО: Оспанова Ж.А.

Транспорт