

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 3 квартал 2021 год (предварительные данные)

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план 2021г.	факт	план 2021г.	факт	план 2021г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021г.	факт	план 2021г.	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Мангистауский производственный филиал																		
1	Машины и оборудование, передаточные устройства:				352 036	0	352 036	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
1.1.	ПСД на вынос подземного коллектора в наземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баинды-2.				329 989	0	329 989	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
	услуги строительно-монтажных работ	км	18,536		316 203		316 203			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале									
		шт	2																
	услуги технического надзора	услуга	1		10 245		10 245			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале									
	услуги авторского надзора	услуга	1		3 541		3 541			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале									
1.2.	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП/ГРС на ПГБ по г. Жанаозен"				14 642	0	14 642	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
	разработка ПСД	услуга	1		12 000		12 000			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале									
	услуги экспертизы	услуга	1		2 642		2 642			проводятся тендерные процедуры									
1.3.	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району"				7 405	0	7 405	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
	разработка ПСД	услуга	1		5 600		5 600			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале									
	услуги экспертизы	услуга	1		1 805		1 805			проводятся тендерные процедуры									
	<b>Всего на 2021 год</b>				<b>352 036</b>	<b>0</b>	<b>352 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

И.о.директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Прокопенко А.Ю.

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322**

**за 3 квартал 2021 года (предварительные данные)**

**Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Мангистауский производственный филиал</b>					
1	ПСД на вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2.	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	услуги строительно-монтажных работ		Заключен договор с ТОО "АБТМ" от 13.08.2021г № 606251/2021/1. Ведутся СМР	31.10.2021г	
	услуги технического надзора		Заключен договор с ТОО "Строй Экс Проект" от 08.04.2021г № 530108/2021/1	31.10.2021г	
	услуги авторского надзора		Заключен договор и допсоглашение с ТОО "KJS Project&Consulting" от 02.03.2021г № 530890/2021/1	31.10.2021г	
2	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП/ГРС на ПГБ по г. Жанаозен"	Казахстан, Мангистауская область, г. Жанаозен"			
	разработка ПСД		Заключен договор с ТОО "Шындау" от 18.06.2021г №569652/2021/1	30.11.2021г	
	услуги экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
3	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району"	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	разработка ПСД		Заключен договор с ТОО "KAZHADA PROJECTS" от 15.06.2021г № 569654/2021/1	30.11.2021г	
	услуги экспертизы		проводятся тендерные процедуры		

И.о.директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Прокопенко А.Ю.