

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Лифтфикации, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КапТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г.,

за 3 квартал 2021 года (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс. тенге)		Собственные средства				Заемные средства			Бюджетные средства		Нерезервированная (иная) деятельность		
			план 2021г.	факт	план 2021г.	факт	план 2021г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021г.	факт	план 2021г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Костанайский производственный филиал																		
1	СМР "Строительство газораспределительных сетей микрорайона Восточной части города Житикара по левому и правому берегу реки Шорталды Костанайской области"	мл	52325,50	32 100,0	1 484 879	621 313	1 484 879	621 313	-863 566	Исполнение запланировано на 4 квартал 2021 года	0	0	0		0	0	0	0
		ПРБ	3	0	1 484 879	621 313	1 484 879	621 313	-863 566									

Директор Костанайского производственного филиала АО "КапТрансГаз Аймак" Канжаганов Е.Ж.



Handwritten signature

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Т" зафиксация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г., МЭЗ РК от 15 сентября 2020 г. № 306

за 3 квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадии исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Костанайский производственный филиал					
1.	СМР "Строительство газораспределительных сетей микрорайона Восточной части города Житикара по левому и правому берегу реки Шортанды Костанайской области"	Костанайская область	Заключен договор на услуги авторского надзора за строительством объекта № 531964/2021/1 от 17.02.2021 года с ТОО «Промстройпроект». Заключен договор на услуги технического надзора за строительством объекта № 579716/2021/1 от 01.07.2021 года с ТОО "Gas Technology". Заключен договор на работы по строительству объекта № 579729/2021/1 от 25.06.2021 года с Консорциумом в составе ТОО "Гират-Курдык" совместно с ТОО "ДС-ТАС". В августе произведены работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов протяженностью 32100 м. СМР планируется завершить в 4 кв. 2021 года	4 квартал 2021 г	621 313

Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Канбажанов Е.Ж.



Handwritten signature in blue ink.