

Отчет об исполнении инвестиционной программы Кыргызлордского производственного филиала акционерного общества "КатТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы" за I полугодие 2021 года  
 Кыргызлордский производственный филиал АО "КатТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по газораспределительным системам  
 (наименование субъекта основной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Резюме причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт I полугодие	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физический) основных фондов (активов), %, по годам реализации и зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации и зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт I полугодие							Амортизация	Прибыль			факт прошлого полугодие	факт текущего полугодие	факт прошлого полугодие	факт текущего полугодие	план	факт	факт прошлого полугодие			факт текущего полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		Машины и оборудование, передаточные устройства						33 117		-33 117															
1.1		Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №7 (ГРП-7), г. Кыргызора	шт	1	2021г			343		-343	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.2		Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15 (ГРП-15), г. Кыргызора	шт	1	2021г			343		-343	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.3		Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15Ж1 (ГРП-15Ж1), г. Кыргызора	шт	1	2021г			343		-343	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.4		Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15Ж2 (ГРП-15Ж2), г. Кыргызора	шт	1	2021г			343		-343	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.5		Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №10 (ГРП-10), г. Кыргызора	шт	1	2021г			448		-448	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.6		Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №8 (ГРП-8), г. Кыргызора	шт	1	2021г			450		-450	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.7		Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафом газорегуляторном пункте №3 (ГРП-3), г. Кыргызора	шт	1	2021г			450		-450	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.8		Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №1 (ГРП-1), г. Кыргызора	шт	1	2021г			231		-231	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.9		Замена предохранительного обратного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №7 (ГРП-7), г. Кыргызора	шт	1	2021г			520		-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.10		Замена предохранительного обратного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15 (ГРП-15), г. Кыргызора	шт	1	2021г			520		-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.11		Замена предохранительного обратного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15Ж1 (ГРП-15Ж1), г. Кыргызора	шт	1	2021г			520		-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.12		Замена предохранительного обратного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15Ж2 (ГРП-15Ж2), г. Кыргызора	шт	1	2021г			520		-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.13		Замена предохранительного обратного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №10 (ГРП-10), г. Кыргызора	шт	1	2021г			520		-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														
1.14		Замена предохранительного обратного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №8 (ГРП-8), г. Кыргызора	шт	1	2021г			520		-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.														

Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Кыргызлордской области



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о приростах и убытках	Сумма инвестиционной программы, без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестпрограммы с утвержденными показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг (тарифов, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество и натуральных показателей			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт I полугодия	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт I полугодия							Амортизация	Прибыль			факт прошлого полугодия	факт текущего полугодия	факт прошлого полугодия	факт текущего полугодия	план	факт	факт прошлого полугодия			факт текущего полугодия
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.15	Замена фильтра ФН-30 "Сетчатый" на шафном газорегуляторном пункте 3 (ШРП-3), г. Кызылорда	шт	1		2021г	227		-227	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.																
1.16	Многофункциональный калибратор модели МС6-R. Стандартная поставка, включая манжеты кейс для калибровки датчиков давления на объектах Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"	компл	1		2021г	13700		-13 700	проводятся тендерные процедуры, исполнение ожидается в фев. 2021г.																
1.17	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30x41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №61 на газорегуляторном пункте (ГРУ) "Южная ветка", г. Кызылорда	шт	1		2021г	466		-466	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.																
1.18	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30x41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №5 на газорегуляторном пункте (ГРУ) "Южная ветка", г. Кызылорда	шт	1		2021г	469		-469	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.																
1.19	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30x41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №77 на газорегуляторном пункте (ГРУ) "Южная ветка", г. Кызылорда	шт	1		2021г	466		-466	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.																
1.20	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран) Ду200мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРУ), г. Кызылорда	шт	4		2021г	852		-852	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.																
1.21	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран "Алексис") перед головным газорегуляторным пунктом (ГРУ) Ду300мм Ру16кгс/см2, г. Кызылорда	шт	1		2021г	1042		-1 042	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.																
1.22	Замена входной и выходной запорной арматуры (задвижка клиновая) обводной линии (байпас) Ду150 Ру16кгс/см2, головного газорегуляторного пункта (ГРУ) Кызылорда	шт	2		2021г	408		-408	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.																
1.23	Замена запорной арматуры, задвижка №1с, №3ю марки 30x41нж Ду250мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРУ), г. Кызылорда	шт	2		2021г	601		-601	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.																
1.24	Замена котла на производственной базе КПФ АО "КазТрансГаз Аймак", г. Кызылорда, по ул. Сагымбая, 6н	шт	1		2021г	5122		-5 122	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.																
1.25	Замена фильтра ФНМ-300 "Вязколов" на головном газорегуляторном пункте (ГРУ), г. Кызылорда	шт	3		2021г	3462		-3 462	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.																
1.26	Замена фильтра ФН-100В на газорегуляторном пункте 2А (ГРУ-2А), г. Кызылорда	шт	1		2021г	230		-230	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.																
	Всего по проекту					33 117		-33 117																	

\* по итогам годового исполнения

Директор Кызылординского ПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Главный бухгалтер Кызылординского ПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Согласовано: Начальник ПТО

Курманбаев Н.Б.

Исполнитель: Главный специалист ПТО Филипова О.Б.

Исполнитель: Ведущий специалист ПТО Оспанова Ж.А.



Карибаев Ш.Б.

Айдаркулова Б.К.