

"Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утверждённая совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

тыс.тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																						
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность						
			план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	Мангистауский производственный филиал																						
1	Машины и оборудование, передаточные устройства:				1 190 395	321 881	1 190 395	321 881	-868 514		0	0	0		0	0	0	0					
1.1.	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау	км	1,000		47 123	6 893	47 123	6 893	-40 230	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале													
		шт	2																				
				45 154															6 893	45 154	6 893	-38 261	
				1 463																1 463		-1 463	
	услуги строительно-монтажных работ				506		506		-506														
	услуги технического надзора																						
	услуги авторского надзора																						
1.2.	Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен	км	0,390		73 914	12 315	73 914	12 315	-61 599	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале													
				70 826															12 315	70 826	12 315	-58 511	
				2 295																2 295		-2 295	
				793																793		-793	
	услуги строительно-монтажных работ																						
	услуги технического надзора																						
	услуги авторского надзора																						
1.3.	Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе	км	2,786		72 954	0	72 954	0	-72 954	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале													
		шт	3																				
				69 906								69 906		-69 906									
				2 265								2 265		-2 265									
	услуги строительно-монтажных работ				783		783		-783														
	услуги технического надзора																						
	услуги авторского надзора																						
1.4.	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)	км	0,400		23 202	9 707	23 202	9 707	-13 495	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале													
				22 233							9 707	22 233	9 707	-12 526									
				720								720		-720									
				249								249		-249									
	услуги строительно-монтажных работ																						
	услуги технического надзора																						
	услуги авторского надзора																						
1.5.	Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек	км	5,550		156 167	19 518	156 167	19 518	-136 649	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале													
		шт	1																				

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	услуги строительно-монтажных работ				149 643	19 518	149 643	19 518	-130 125									
	услуги технического надзора				4 848		4 848		-4 848									
	услуги авторского надзора				1 676		1 676		-1 676									
1.6.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем	км	1,100		117 797	0	117 797	0	-117 797	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				112 876		112 876		-112 876									
	услуги технического надзора				3 657		3 657		-3 657									
	услуги авторского надзора				1 264		1 264		-1 264									
1.7.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен	км	1,970		45 317	0	45 317	0	-45 317	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				43 424		43 424		-43 424									
	услуги технического надзора				1 407		1 407		-1 407									
	услуги авторского надзора				486		486		-486									
1.8.	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	км	1,020		79 299	48 091	79 299	48 091	-31 208	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				75 986	48 091	75 986	48 091	-27 895									
	услуги технического надзора				2 462		2 462		-2 462									
	услуги авторского надзора				851		851		-851									
1.9.	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	км	1,370		83 544	0	83 544	0	-83 544	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				80 053		80 053		-80 053									
	услуги технического надзора				2 594		2 594		-2 594									
	услуги авторского надзора				897		897		-897									
1.10.	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен	км	0,700		49 789	25 089	49 789	25 089	-24 700	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				47 709	25 089	47 709	25 089	-22 620									
	услуги технического надзора				1 546		1 546		-1 546									
	услуги авторского надзора				534		534		-534									
1.11.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЗ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен	км	1,250		19 572	34 421	19 572	34 421	14 849	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				18 754	34 421	18 754	34 421	15 667									
	услуги технического надзора				608		608		-608									
	услуги авторского надзора				210		210		-210									

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.12.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен	км	1,850		199 767	0	199 767	0	-199 767	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				191 421		191 421		-191 421									
	услуги технического надзора				6 202		6 202		-6 202									
	услуги авторского надзора				2 144		2 144		-2 144									
1.13.	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ	км	3,350		50 691	0	50 691	0	-50 691	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале								
		шт	1,000															
	услуги строительно-монтажных работ				48 573		48 573		-48 573									
	услуги технического надзора				1 574		1 574		-1 574									
	услуги авторского надзора				544		544		-544									
1.14.	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе	км	1,024		32 801	22 701	32 801	22 701	-10 100	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале								
		шт	1															
	услуги строительно-монтажных работ				31 431	22 701	31 431	22 701	-8 730									
	услуги технического надзора				1 018		1 018		-1 018									
	услуги авторского надзора				352		352		-352									
1.15.	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак	км	0,2		6 049	17 897	6 049	17 897	11 848	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				5 796	17 897	5 796	17 897	12 101									
	услуги технического надзора				188		188		-188									
	услуги авторского надзора				65		65		-65									
1.16	Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району	шт	7	7	132 409	125 249	132 409	125 249	-7 160	работа завершена								
	услуги строительно-монтажных работ				126 877	120 406	126 877	120 406	-6 471									
	услуги технического надзора				4 111	3 494	4 111	3 494	-617									
	услуги авторского надзора				1 421	1 349	1 421	1 349	-72									
	Всего на 2023 год				1 190 395	321 881	1 190 395	321 881	-868 514		0	0	0		0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Джумағалиев Е.Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 3 квартал 2023 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1.1.	Строительство (закопывание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822125/2023/1 от 24.04.2023г	31.12.2023г	6 893
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.2.	Строительство (закопывание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	12 315
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.3.	Строительство (закопывание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822125/2023/1 от 24.04.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.4.	Строительство (закопывание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Даулет			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	9 707
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.5.	Строительство газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822125/2023/1 от 24.04.2023г	31.12.2023г	19 518
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.6.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.7.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.8.	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	48 091
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.9.	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "ТУР-ГАЗ", 822127/2023/1 от 19.06.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.10.	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	25 089
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.11.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	34 421
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.12.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "ТУР-ГАЗ", 822127/2023/1 от 19.06.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.13.	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ	Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Толеп			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "ТУР-ГАЗ", 822127/2023/1 от 19.06.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.14.	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822125/2023/1 от 24.04.2023г	31.12.2023г	22 701
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.15.	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Боздак			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	17 897
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.16	Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район	Объект сдан в эксплуатацию 27.02.2023г	31.12.2022г	125 249

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Джумагалиев Е.Б.

