

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)  
"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы,  
утвержденной совместным приказом МЗ РК от 12.09.2020г. №321 и ДКРЕМЖК МПС РК ПО жо от 02.09.2020г. №56-О/Г" за 4 квартал 2023 года  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Приложение 4  
к Приказу утверждения инвестиционной  
программы (проекта) субъекта государственной  
экономики, ее корректировки, а также  
предоставления информации об ее исполнении

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства		Нерезультативная деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Жамбылский производственный филиал				1 054 071	1 053 954	1 054 071	1 053 954	-117										
1	Модернизация газораспределительной сети т.Тараз 3-го дискового комплекса 2-го этажа (объекты 1.4), в том числе:				1 054 071	1 053 954	1 054 071	1 053 954	-117										
1.1	Строительство газопроводов	км	26,2	26,2															
1.2	Установка шифрных пунктов	шт	-	-	1 032 348	1 032 231	1 032 348	1 032 231	-117	Экономия по результатам тендерных процедур									
1.3	Технолог	услуга	1	1															
1.4	Автогусеничный каток	услуга	1	1	21 723	21 723	21 723	21 723	0										

ТАБЛИЦА 1



Директор Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" \_\_\_\_\_

Б. Копбосынов

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционных программ производственных филиалов  
АО "КазТранГаз Аймак" за 4 квартал 2023 года**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятий инвестиционной программы</b>	<b>Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)</b>	<b>Стадия исполнения</b>	<b>Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)</b>	<b>Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Жамбылский производственный филиал</b>					
1.	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 1.4)	г.Тараз Жамбылской области	Завершены все работы, объекты приняты в эксплуатацию	31.12.2022г.	1 053 954

**Директор**

**Б.Копбосынов**

