

Информация о реализации инвестиционной программы (проект) в разрез источников финансирования																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства	
			план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт
1	Костанайский производственный филиал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Гашификация				1 626 833	1 354 870	1 626 833	1 354 870	-271 963		0	0	0		0	0
1.1	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Бембета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области"	мтр	49 001	49 001	1 387 465	1 274 773	1 387 465	1 274 773	-112 692	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0
2.	Машины и оборудование, передаточные устройства	шт	2	2												
2.1	Разработка ПСД "Устройство заколоченки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай"	шт	1	1	5 666	5 007	5 666	5 007	-659	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0
2.2	Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Ураловская от конца по ул. Мавгулова до жилого дома по ул. Ураловская г. Костанай"	шт	1	1	5 959	0	5 959	0	-5 959	Планируется корректировка мероприятия	0	0	0		0	0
2.3	Разработка ПСД "Устройство заколоченки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПП в г. Костанай"	шт	1	1	3 053	2 719	3 053	2 719	-334	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0
2.4	Разработка ПСД "Ремонструкция низкого газопровода низкого давления в связи с перепланировкой в подполье исполнение с Владимирова Костанайского района Костанайской области"	шт	1	1	3 172	2 824	3 172	2 824	-348	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0
2.5	Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПП в с. Диманное Костанайского района"	шт	1	1	1 080	970	1 080	970	-110	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0
2.6	Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Бембета Майлина Костанайской области"	шт	1	1	3 538	3 182	3 538	3 182	-356	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0
2.7	Разработка ПСД "Замена ГРПП-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай"	шт	1	1	6 754	6 001	6 754	6 001	-754	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0
2.8	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Куртаева от ул. Д. Чайкиной до ул. К. Выхрова г. Костанай"	шт	1	1	8 485	7 178	8 485	7 178	-1 307	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0
2.9	Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПП в с. Пареченское район Бембета Майлина Костанайской области"	шт	1	1	1 054	945	1 054	945	-108	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0

тыс. тенге (без НДС)



Костанайский производственный филиал					
№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место размещения (р-н, поселок, улица и др.)	Статус исполнения	Срок исполнения (по заключенному договору или на план)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1. Финансирование					
1.1	СМР "Строительство газораспределительных сетей в Тобол район Бейнекта Майлина (бывший Таранский район) Костанайской области"	Костанайская область, г. Тобол район Бейнекта Майлина (бывший Таранский район)	Работы завершены	4 января 2023 г.	1 274 773
2	Машинный и оборудование, перемещение, установка				
2.1	Разработка ПСД "Устройство газопровода среднего давления между ГРП-14 и ГРП-17 в Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Работы завершены	4 января 2023 г.	5 007
2.2	Разработка ПСД "Строительство газопровода высокого давления по ул. Ураловская от козла по ул. Мухоморова до жилого дома по ул. Ураловская в Костанай"	Костанайская область, г. Костанай, ул. Ураловская	Планируется корректировка мероприятий	2024 г.	0
2.3	Разработка ПСД "Устройство замкнутого газопровода низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Работы завершены	4 января 2023 г.	2 719
2.4	Разработка ПСД "Размещение низкого газопровода низкого давления в связи с переводом в подпольное исполнение с. Выхлопного Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, Костанайский район, с. Выхлопное	Работы завершены	4 января 2023 г.	2 824
2.5	Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Ляманское Костанайского района"	Костанайская область, Костанайский район, с. Ляманское	Работы завершены	4 января 2023 г.	970
2.6	Разработка ПСД "Замена ГРП-28 на ГРПШ в с. Елизаветинский район Бейнекта Майлина Костанайской области"	Костанайская область, район Бейнекта Майлина, с. Елизаветинский	Работы завершены	4 января 2023 г.	3 182
2.7	Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Формана на строительство газопровода низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Работы завершены	4 января 2023 г.	6 001
2.8	Разработка ПСД "Строительство газопровода среднего давления по ул. Курганская от ул. Д. Числов до ул. К. Ватара в Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Работы завершены	4 января 2023 г.	7 178
2.9	Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Бейнекта Майлина Костанайской области"	Костанайская область, район Бейнекта Майлина, с. Приреченское	Работы завершены	4 января 2023 г.	945
2.10	Разработка ПСД "Замена ГРП-2 на ГРПШ в г. Рудный"	Костанайская область, г. Рудный	Работы завершены	4 января 2023 г.	3 212
2.11	Разработка ПСД "Устройство замкнутого газопровода низкого давления между ГРП-25 и ГРП-2 в Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Работы завершены	4 января 2023 г.	3 029
2.12	Разработка ПСД "Устройство замкнутого газопровода низкого давления между ГРП-Курский Парк и ГРП-Птицеферма - ГРП - Говоруха в Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Работы завершены	4 января 2023 г.	5 903
2.13	Разработка ПСД "Устройство замкнутого газопровода низкого давления между ГРП-16 и ГРП-49 в Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Работы завершены	4 января 2023 г.	4 011
2.14	Разработка ПСД "Строительство газопровода среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, Костанайский район, с. Заречное	Работы завершены	4 января 2023 г.	8 003
2.15	СМР "Строительство газопровода среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абда - ул. Лугова в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, Костанайский район, с. Заречное	Планируется корректировка мероприятий	2024 г.	0
2.16	СМР "Устройство замкнутого газопровода низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 в Костанай" (1 участок 250 м, 2 участка - 410 м)	Костанайская область, г. Костанай	Работы завершены	4 января 2023 г.	22 692
2.17	СМР "Замена ГРП-У-дирек на ГРПШ в с. Уларник Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, Костанайский район, с. Уларник	Работы завершены	3 января 2023 г.	4 421
2.18	Комплексные работы по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области	Костанайская область	Планируется корректировка мероприятий	2024 г.	0

Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



*[Handwritten signature]*