

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)**  
**"Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы",**  
**утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 года №345**  
**и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г.Шымкент от 03.09.2020 года №110-ОД**  
**за 4 квартал 2023 года (период реализации 01.07.2022 г. - 30.06.2023 г.; 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г.)**  
**по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам (предварительный)**

тыс.тенге без НДС

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования   |   |                                      |        |  |         |                      |         |            |   |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
|-------|--|---|--------------------------------------|--------|--|---------|----------------------|---------|------------|---|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|
|       | Наименование мероприятий   | Единица измерения (для натуральных показателей)   | Количество в натуральных показателях |        | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |         | Собственные средства |         |            |   | Заемные средства |      |            |                    | Бюджетные средства |      | Нерегулируемая (иная) деятельность |      |
|       |  |   | план                                 | факт   | план   | факт    | план                 | факт    | отклонение | причины отклонения                                      | план             | факт | отклонение | причины отклонения | план               | факт | план                               | факт |
| 1     | 2  | 3   | 4                                    | 5      | 6  | 7       | 8                    | 9       | 10         | 11  | 12               | 13   | 14         | 15                 | 16                 | 17   | 18                                 | 19   |
|       | <b>Шымкентский производственный филиал</b>   | <b>Инвестиционная программа на 2022 год (период реализации 01.07.2022 г. - 30.06.2023 г.)</b> |                                      |        |  |         |                      |         |            |   |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| I     | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент, в том числе:  | п.м.  | 36 868                               | 36 868 | 862 688  | 862 688 | 862 688              | 862 688 | 0          |   |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 1     | «Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент, ЮКО» (2 очередь)                                       | п.м.  | 2 182                                | 2 182  | 29 129   | 29 129  | 29 129               | 29 129  | 0          | Акт приемки объекта в эксплуатацию 20.12.2022           |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 2     | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент (4-я очередь)  | п.м.  | 34 686                               | 34 686 | 833 558  | 833 558 | 833 558              | 833 558 | 0          |   |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
|       | <b>Шымкентский производственный филиал</b>   | <b>Инвестиционная программа на 2023 год (период реализации 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г.)</b> |                                      |        |  |         |                      |         |            |   |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| I     | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент (4-я очередь)  | п.м.  | 42 025                               | 6 312  | 1 460 818  | 205 626 | 1 460 818            | 205 626 | -1 255 191 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| II    | Капитальный ремонт зданий и замена ГРП, в том числе:   |   |                                      |        | 242 853  | 0       | 0                    | 0       | 0          |   |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 2.1   | Замена газопроводов, в том числе:  | работа  | 10                                   | 0      | 241 381  | 0       | 0                    | 0       | 0          |   |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 2.1.1 | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления (общая - 310пм) ду-76 мм на подземный ду-90мм ПЭ 120пм и надземный ду-76мм 190пм, ул. Хамза, ул. Садовая, с. Аксукуент, Сайрамского района | работа  | 1                                    |        | 6 037  |         |                      |         | 0          | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 2.1.2 | Замена подземного стального газопровода низкого давления ду-89мм 80пм на подземный ду-90мм ПЭ по адресу с. Аксукуент, ул. Сураншы Батыра (Фурманова)   | работа  | 1                                    |        | 2 155  |         |                      |         | 0          | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |

|                   |   |        |   |  |           |         |           |         |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|--------|---|--|-----------|---------|-----------|---------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.1.3             | Замена подземного стального газопровода ду-273мм 47пм на подземный полиэтиленовый ду-315мм в футляре ду-500 мм ПЭ методом ГНБ, ГРС Жетысай, Жетысайского района   | работа | 1 |  | 6 226     |         |           |         | 0          | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4             | Замена надземного стального газопровода среднего давления ду-108мм 1970пм на подземный полиэтиленовый ду-125мм ПЭ, от ГРП-11 до пос.Караалма, Толькубасского района   | работа | 1 |  | 24 216    |         |           |         | 0          | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5             | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления Ду-219мм-100пм, Ду-76мм 515пм, на подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ду-225мм, Ду-160мм, от ШРП №55 до ул.Соленовка, с.Маятас, Толембийского района                 | работа | 1 |  | 14 518    |         |           |         | 0          | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6             | Замена надземного газопровода среднего давления Ду-57мм 1500пм на подземный полиэтиленовый Ду-110мм ПЭ мкр. Север, г. Ленгер, Толембийского района  | работа | 1 |  | 21 698    |         |           |         | 0          | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7             | Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм 660 пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм от ГРП №1 до п. Байтерек, Келесского района   | работа | 1 |  | 18 659    |         |           |         | 0          | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8             | Замена надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 5040пм, на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ в с. Назарбек (с. Атакент по ул.Восточной до уя. Магистрального газопровода Славянки), Махтааральского района                  | работа | 1 |  | 63 830    |         |           |         | 0          | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9             | Замена стального газопровода высокого давления Ду-325мм 40пм, на подземный полиэтиленовый ду-355мм от ГРС Махтаарал до ГРП-1(Коминтерн), Махтааральского района   | работа | 1 |  | 4 376     |         |           |         | 0          | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10            | Замена подземного стального газопровода низкого давления Ду-108мм L-2660пм на надземный стальной Ду-108 мм с.Дербисек, Сарыагашского района   | работа | 1 |  | 79 668    |         |           |         | 0          | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III               | Разработка проектно-сметной документации на замену подземных и надземных газопроводов   | услуга | 1 |  | 1 472     |         |           |         | 0          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1               | Разработка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м, Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м, Ду-110мм-148м, Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района | услуга | 1 |  | 1 472     |         |           |         | 0          | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на 2023 год |   |        |   |  | 1 703 671 | 205 626 | 1 460 818 | 205 626 | -1 255 191 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Калдыгулов Е.

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 года №345 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г.Шымкент от 03.09.2020 года №110-ОД за 4 квартал 2023 года (период реализации 01.07.2022 г. - 30.06.2023 г.; 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г.) по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам (предварительный)**

| №  | Наименование мероприятий инвестиционной программы  | Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)  | Стадия исполнения                             | Сроки исполнения | Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС |
|--|--|---|---|------------------|---|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                | 6   |
| <b>Шымкентский производственный филиал</b> |  | <b>Инвестиционная программа на 2022 год (период реализации 01.07.2022 г. - 30.06.2023 г.)</b> |   |                  |   |
| <b>I</b>                                   | <b>Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент, в том числе:</b>   |   |   |                  | <b>862 688</b>  |
| 1  | «Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент, ЮКО» (2 очередь)   | г. Шымкент  | Акт приемки объекта в эксплуатацию 20.12.2022 | 30.06.2023       | 29 129  |
| 2  | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент (4-я очередь)  | г. Шымкент  | Ведутся работы                                | 30.06.2023       | 833 558   |
| <b>Шымкентский производственный филиал</b> |  | <b>Инвестиционная программа на 2023 год (период реализации 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г.)</b> |   |                  |   |
| <b>I</b>                                   | <b>Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент (4-я очередь)</b>   | г. Шымкент  | Ведутся работы                                | 30.06.2024       | <b>205 626</b>  |
| <b>I</b>                                   | <b>Замена газопроводов, в том числе:</b>   |   |   |                  | <b>0</b>  |
| 1.1  | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления (общая -310пм) ду-76 мм на подземный ду-90мм ПЭ 120пм и надземный ду-76мм 190пм, ул. Хамза, ул. Садовая, с. Аксукуент, Сайрамского района                            | Туркестанская область   | Ведутся работы                                | 30.06.2024       | 0   |
| 1.2  | Замена подземного стального газопровода низкого давления ду-89мм 80пм на подземный ду-90мм ПЭ по адресу с. Аксукуент, ул. Сураншы Батыра (Фурманова)   | Туркестанская область   | Ведутся работы                                | 30.06.2024       | 0   |
| 1.3  | Замена подземного стального газопровода ду-273мм 47пм на подземный полиэтиленовый ду-315мм в футляре ду-500 мм ПЭ методом ГНБ, ГРС Жетысай, Жетысайского района  | Туркестанская область   | Ведутся работы                                | 30.06.2024       | 0   |
| 1.4  | Замена надземного стального газопровода среднего давления ду-108мм 1970пм на подземный полиэтиленовый ду-125мм ПЭ, от ГРП-11 до пос.Караалма, Тюлькубасского района  | Туркестанская область   | Ведутся работы                                | 30.06.2024       | 0   |
| 1.5  | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления Ду-219мм-100пм, Ду-76мм 515пм, на подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ду-225мм, Ду-160мм, от ШРП №55 до ул.Соленовка, с.Маятас, Тoleбийского района | Туркестанская область   | Ведутся работы                                | 30.06.2024       | 0   |
| 1.6  | Замена надземного газопровода среднего давления Ду-57мм 1500пм на подземный полиэтиленовый Ду-110мм ПЭ мкр. Север, г. Ленгер, Тoleбийского района  | Туркестанская область   | Ведутся работы                                | 30.06.2024       | 0   |
| 1.7  | Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм 660 пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм от ГРП №1 до п. Байтерек, Келесского района  | Туркестанская область   | Ведутся работы                                | 30.06.2024       | 0   |
| 1.8  | Замена надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 5040пм, на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ в с. Назарбек (с. Атакент по ул.Восточной до ул. Магистрального газопровода Славянки), Махтааральского района | Туркестанская область   | Ведутся работы                                | 30.06.2024       | 0   |
| 1.9  | Замена стального газопровода высокого давления Ду-325мм 40пм, на подземный полиэтиленовый ду-355мм от ГРС Махтаарал до ГРП-1(Коминтерн), Махтааральского района  | Туркестанская область   | Ведутся работы                                | 30.06.2024       | 0   |



**Пояснительная записка**  
**по исполнению «Инвестиционной программы**  
**Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по**  
**транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-**  
**2025 годы» за 2023 года.**

В рамках реализации утвержденной инвестиционной программы Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на период 2022 года (период реализации 01.07.2022 года по 30.06.2023 года) предусмотрены следующие мероприятия:

**Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, ЮКО (4 очередь)** на сумму 2 294 375,96 тыс. тенге (76 711,50 п.м.). Заключен договор от 4.08.2022 №704259/2022/1 с ТОО "ГХ Шымкент Газ" на сумму 2 222 900 т.т. без НДС, по авторскому надзору заключен договор с ТОО "КАТЭК" от 20.09.2022 г. № 758669/2022/1 на сумму 18 230,5 тыс. без НДС, по техническому надзору заключен договор (консорциум) в составе ТОО "СтройСервисГарант" совместно с ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" №744568/2022/1 от 13.10.2022 на сумму 50 373,1 тыс. тенге. Филиал получил талон с ГАСКа для выполнения СМР. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», утвержденная инвестиционная программа 2021-2025 года, утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г. Шымкент от 03.09.2020 № 110-ОД и МЭ РК от 06.10.2020 № 345 вводится в действие с 1 июля 2021 года. Таким образом срок исполнения мероприятий утвержденной ИП на 2022 год (12 месяцев) датируется в период 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года.

Факт исполнения СМР составляет – 40 997,810 с общей суммой исполнения на сегодня – 1 039 184,488 тыс. тенге без НДС. ЭСФ, акты выполненных работ прилагаются (в апреле на сумму 330 135 т.т. (17 075 п.м.), в мае на сумму 281 973 т.т. (8 176 п.м.), в июне на сумму 221 450 тыс. тенге (9 435,1 п.м.)), в сентябре (6 311,9 п.м.) на сумму 205 626,103 тыс. тенге без НДС.

**По 4-й очереди ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года.** Проект 4-й очереди выполнен в 2019г., на сегодняшний день имеется много новых построек, асфальтированных дорог, зданий сооружений, которые не позволяет произвести прокладку газопровода согласно проекта. В связи с этим строительные работы не были окончены до 30 июня 2023г. (письмо подрядчика № 176 от 27.06.2023 года ТОО ГХ Шымкентгаз).

Утверждена корректировка ИП в части 4й очереди по переносу сроков исполнения на 2023 год на сумму 1 460 818 тыс. тенге. (Совместный приказ ДКРЕМ г.Шымкент № 90 от 3.10.2023 и МЭ РК № 370 от 18.10.2023).

**Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, ЮКО (2 очередь).** В июне 2023 года была утверждена корректировка ИП "Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025



**Услуги по техническому надзору – (7 объектов замены ГП -3,7 км)** договор с ТОО "Каз Надзор Групп" № 900658/2023/1 от 24.11.2023 на сумму 2 384 192,16 тг с НДС. В виду несостоявшихся закупок в части строительно-монтажных работ по 2-м объектам «Замена подземного стального газопровода ду-273мм 47 пм на подземный полиэтиленовый ду-315мм в футляре ду-500 мм ПЭ методом ГНБ, ГРС Жетысай, Жетысайского района» и «Замена стального газопровода высокого давления Ду-325мм 40пм, на подземный полиэтиленовый ду-355мм от ГРС Махтаарал до ГРП-1 (Коминтерн), Махтааральского района» будет направлено уведомление о дополнительном соглашении на уменьшение суммы договора до 2 052 425,09 тенге с НДС с учетом исключения вышеуказанных объектов.

- ✓ Замена надземного газопровода среднего давления Ду-57мм 1500пм на подземный полиэтиленовый Ду-110мм ПЭ мкр. Север, г. Ленгер, Толебийского района на сумму 21 698,410 т.т.
- ✓ Замена надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 5040пм, на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ в с. Назарбек (с. Атакент по ул. Восточной до ул. Магистрального газопровода Славянки), Махтааральского района на сумму 63 829,661 тыс. тенге
- ✓ Замена подземного стального газопровода низкого давления Ду-108мм L-2660пм на надземный стальной Ду-108 мм с.Дербисек, Сарыагашского района на сумму 79 667,955 тыс. тенге.

**СМР по замене газопроводов (3 объекта - 9,2 км)** - договор с ТОО "ТаразАгроПромСервис" 899329/2023/1 от 20.11.2023 на сумму 168 425 232,02 тг с НДС.

**Услуги по авторскому надзору (3 объекта замены ГП)** - договор заключен с ТОО "Юг Газ Проект" 902380/2023/1 от 17.10.2023г. на сумму 1 772 897,00 без НДС (дата поставки 30.06.2024 г.)

**Услуги по техническому надзору (3 объекта замены ГП)** договор с ТОО "Каз Надзор Групп" 900492/2023/1 от 24.11.2023 на сумму 5 169 767,91 тг с НДС.

- Разработка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м, Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м, Ду-110мм-148м, Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района на сумму 1 472,186 тыс. тенге.

Заключен договор с ТОО ASK PROJECT 1- 1 290 т.т. без НДС (срок поставки 31.12.2023 г.)

**Директор ШПФ АО "КазТрансГаз Аймак"**



**Калдыгулов Е.**