

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

«Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2015-2020 г.г.», утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 04.03.2015г. №173

г.Астана, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 13.03.2015г. №96-НК и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК от 17.02.2015г. №63-ОД

за 2 квартал 2020 года

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Земельные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2020	факт	план 2020	факт	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	план 2020	факт		
1	ВСЕГО на 2020 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
«Газификация населенных пунктов Актобинской области»																				
1	Актюбинский район:				454 529						454 529									
1.1	Строительство подводящего и вводного газопровода к с. Койларка Актобинского района	м	28 710		248 550						248 550			работы запланированы на 3-4 кв.т.г.						
1.2	Строительство подводящего и вводного газопровода к с. Сарыкөлбей Актобинского района	м	26 274		205 979						205 979									
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала» на 2020 год																				
1	Газопроводы, оборудование				52 908						52 908									
1.2	Восстановление ЭУЗ:				45 940						45 940									
1.2.1	г.Актобе, ул.Сайыткереева, 197	шт	1		7 781						7 781									
1.2.2	г.Актобе, мкр.Кюс-запат	шт	1		8 036						8 036									
1.2.4	г.Актобе, мкр. Юго-запад 1	шт	1		8 294						8 294			работы запланированы на 3-4 кв.т.г.						
1.2.5	г.Актобе, ул.Бастыбай багдра, 69	шт	1		7 497						7 497									
1.2.6	г.Актобе, ул. Жанкожа багдра, 24	шт	1		7 497						7 497									
1.2.7	г.Актобе, ул. Абдулхайыр-хана, 57	шт	1		6 835						6 835									
1.3	Зачена IIII:				6 969						6 969									
1.3.1	Зачена IIII №1 на ТРШ-15-НН в п.Куршасай	шт	1		3 182						3 182									
1.3.2	Зачена IIII №10 на ТРШ-15-НН в п.Куршасай	шт	1		3 786						3 786									

Директор Актобинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак»

Кисметов А.Ж.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы «Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2020 г.г.", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 04.03.2015г. №173 г. Астана, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 13.03.2015г. №96-НК и Комитета по регулированию естественных монополий и за 2 квартал 2020 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1 «Газификация населенных пунктов Актобинской области»					
1	Актобинский район:				
1.1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Байтара Актобинского района	Актобинская область, Актобинский район	проводятся тендерные процедуры	ноябрь 2020 год	
1.2	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Сарыкобад Актобинского района	Актобинская область, Актобинский район	проводятся тендерные процедуры	ноябрь 2020 год	
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала» на 2020 год					
1	Газопроводы, оборудование				
1.2	Восстановление ЭХЗ:				
1.2.1	г.Актобе, ул.Снайперская, 197	ул. Снайперская, г.Актобе, Актобинская область	проводятся тендерные процедуры	ноябрь 2020 год	
1.2.2	г.Актобе, мкр.Юго-запад	г.Актобе, Актобинская область	проводятся тендерные процедуры	ноябрь 2020 год	
1.2.4	г.Актобе, мкр. Юго-запад 1	г.Актобе, Актобинская область	проводятся тендерные процедуры	ноябрь 2020 год	
1.2.5	г.Актобе, ул.Бактыбай Батыра, 69	ул.Бактыбай Батыра, г.Актобе, Актобинская область	проводятся тендерные процедуры	ноябрь 2020 год	
1.2.6	г.Актобе, ул. Жанкожа Батыра, 24	ул. Жанкожа Батыра, г.Актобе, Актобинская область	проводятся тендерные процедуры	ноябрь 2020 год	
1.2.7	г.Актобе, ул. Абулхайыр-хана, 57	ул. Абулхайыр-хана, г.Актобе, Актобинская область	проводятся тендерные процедуры	ноябрь 2020 год	
1.3	Замена ШПТ:				
1.3.1	Замена ШПТ №61 на ГРПП-15-Н1 в п.Кураласай	п. Кураласай, Актобинская область	проводятся тендерные процедуры	ноябрь 2020 год	
1.3.2	Замена ШПТ №160 на ГРПП-15-Н1 с выносом Антарпор-2 г.Актобе	п. Кураласай, Актобе, Актобинская область	проводятся тендерные процедуры	ноябрь 2020 год	



Директор Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Handwritten signature in blue ink: A. Kismetov