

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Восстановление газораспределительных систем и поддержание действующих активов Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 годы", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 15.07.2016 года № 324, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК от 05.07.2016 года № 24-ПК и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 30.06.2016 года №84-ОД

за 2 квартал 2021 года (предварительные данные)  
по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)		Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
		план 2020	факт	план 2020	факт	план 2020	факт	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	план 2019	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Инвестиционная программа (проект) на 2020 год																			
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				82 056	64 000	82 056	64 000	-18 056										
1.1	Замена надземных отсечавших задвижек на ПЭ шаровые краны подземного исполнения в г. Атырау	шт	25	29	82 056	64 000	82 056	64 000	-18 056	Экономия по итогам тендерных процедур									



Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

