

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2020 г.г.", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 04.03.2015г. №173 г.Астана, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 13.03.2015г. №96-НК и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК от 17.02.2015г. №63-ОД

за 3 квартал 2020 года

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2020	факт	план 2020	факт	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	план 2020	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ВСЕГО на 2020 год					507 438								507 438				
«Газификация населенных пунктов Актобинской области»																		
1	Алгинский район:				454 529									454 529				
1.1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Болгарка Алгинского района	м	28 710	0	248 550	0								248 550				работы запланированы на 4 кв.т.г.
1.2	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Сарыхобда Алгинского района	м	26 274	0	205 979	0								205 979				
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала» на 2020 год																		
1	Газопроводы, оборудования				52 908									52 908				
1.2	Восстановление ЭХЗ:			0	45 940	0								45 940				
1.2.1	г.Актобе, ул.Снайперская, 197	шт	1		7 781									7 781				работы запланированы на 4 кв.т.г.
1.2.2	г.Актобе, мкр Юго-запад	шт	1		8 036									8 036				
1.2.4	г.Актобе, мкр Юго-запад 1	шт	1		8 294									8 294				
1.2.5	г.Актобе, ул.Бактыбай батыра, 69	шт	1		7 497									7 497				
1.2.6	г.Актобе, ул. Жанкожа батыра,24	шт	1		7 497									7 497				
1.2.7	г.Актобе, ул. Абулхайыр-хана,57	шт	1		6 835									6 835				
1.3	Замена ШП:			0	6 969	0								6 969				
1.3.1	Замена ШП №1 на ГРПШ-15-Н1 в п.Курашасай	шт	1		3 182									3 182				
1.3.2	Замена ШП №160 на ГРПШ-15-1Н с выносом Авиатор-2 г.Актобе	шт	1		3 786									3 786				

И.о.директора Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Абияшев А.А.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
 "Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз
 Аймак" на 2015-2020 г.г.", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 04.03.2015г. №173 г.Астана, Комитета по делам строительства и
 жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 13.03.2015г. №96-НК и Комитета по регулированию естественных монополий и
 за 3 квартал 2020 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
«Газификация населенных пунктов Актобинской области»					
1	Алгинский район:				
1.1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Болгарка Алгинского района	Актобинская область, Алгинский район	договор заключен с ТОО "БАЙЛЫ" № 479666/2020/1 от 22.09.2020 г.	ноябрь 2020 год	
1.2	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Сарыхобда Алгинского района	Актобинская область, Алгинский район	договор заключен с ТОО "БАЙЛЫ" № 479666/2020/1 от 22.09.2020 г.	ноябрь 2020 год	
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала» на 2020 год					
1	Газопроводы, оборудования				
1.2.	Восстановление ЭХЗ:				
1.2.1	г.Актобе, ул.Снайперская, 197	ул. Снайперская, г.Актобе, Актобинская область	ожидается подписание договора	ноябрь 2020 год	
1.2.2	г. Актобе, мкр.Юго-запад	г.Актобе, Актобинская область	ожидается подписание договора	ноябрь 2020 год	
1.2.4	г. Актобе, мкр. Юго-запад 1	г.Актобе, Актобинская область	ожидается подписание договора	ноябрь 2020 год	
1.2.5	г.Актобе, ул.Бактыбай батыра, 69	ул.Бактыбай батыра, г.Актобе, Актобинская область	на стадии разработки ПСД	ноябрь 2020 год	
1.2.6	г.Актобе, ул. Жанкожа батыра,24	ул. Жанкожа батыра, г.Актобе, Актобинская область	на стадии разработки ПСД	ноябрь 2020 год	
1.2.7	г.Актобе, ул. Абулхайыр-хана,57	ул. Абулхайыр-хана, г.Актобе, Актобинская область	на стадии разработки ПСД	ноябрь 2020 год	
1.3	Замена ШПП:				
1.3.1	Замена ШПП №1 на ГРПШ-15-Н1 в п.Курашасай	п. Курашасай, Актобинская область	договор заключен с ТОО "Build market-T" № 458114/2020/1 от 18.09.2020 г.	ноябрь 2020 год	
1.3.2	Замена ШПП №160 на ГРПШ-15-1Н с выносом Авиатор-2 г.Актобе	г.Актобе, Актобинская область	договор заключен с ТОО "Build market-T" № 458114/2020/1 от 18.09.2020 г.	ноябрь 2020 год	

И.о.директора Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Абиляшев А.А.

