

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2017-2021 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 499 от 21.11.2016, Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК №203-НК от 14.11.2016 г и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №202-ОД от 08.11.2016 г.																		
за III квартал 2021 год (предварительные итоги)																		
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам																		
тыс.тенге																		
№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ВСЕГО на 2021 год					2 670 697	1 160 530	2 670 697	1 160 530	-1 510 167									
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					2 670 697	1 160 530	2 670 697	1 160 530	-1 510 167									
1	Реконструкция ГП переходящая с 2020 года		40 081	12 953	2 566 627	1 111 127	2 566 627	1 111 127	-1 455 499	Исполнение планируется в 4 кв. 2021г.								
1.1	Реконструкция надземного газопровода высокого давления мкр. Дорожник, лог к ГРП-109.	м	391	2 456	8 995	35 963	8 995	35 963	26 968									
1.2	Реконструкция надземного газопровода среднего давления п.Шугла, ул.Байзак батыра с перекладкой надземного газопровода в подземный газопровод.	м	40	1 588,2	4 944	7 522	4 944	7 522	2 578									
1.3	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ЗН-1497 по ул.Беспакова до д.60Г (ШРП-57)	м	350	417	16 496	36 276	16 496	36 276	19 779									
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 73 (в квадрате ул. Макатаева-Маметова-Желтоксана-Наурызбай батыра)	м	15	803	832	26 980	832	26 980	26 147									
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Байсеитова 36 (в квадрате ул. Байсеитова-Панфилова-Абая-Курмангазы)	м	271	2 485	12 390	64 635	12 390	64 635	52 245									
1.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-57-159мм Абылай Хана 112-116 (в квадрате ул. Байсеитова-Шевченко-Курмангазы-Абылай Хана)	м	163	45	7 923	3 388	7 923	3 388	-4 535									
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 74-88 (в квадрате ул. Желтоксан-Абылай хана-Алимжанова-Гоголя)	м	485		17 675	2 207	17 675	2 207	-15 468									
1.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Гоголя 87 (в квадрате ул. Желтоксан-Абылай Хана-Панфилова)	м	719	81,9	25 395	7 057	25 395	7 057	-18 339									
1.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Алимжанова 61 (в квадрате ул. Фурманова-Торайгырова-Макатаева-Жибек Жолы)	м	734,00	415	23 866	6 184	23 866	6 184	-17 682									
1.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Ауэзова 8 (в квадрате ул. Ауэзова-Гоголя)	м	138,40		5 181	2 045	5 181	2 045	-3 136									
1.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-89мм ул. Кабанбай Батыра 83 (в квадрате ул. Фурманова-Панфилова-Кабанбай батыра-Богенбай батыра)	м	49,05		1 841	1 607	1 841	1 607	-234									
1.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Карасай Батыра 68 (в квадрате ул. Чайковского-Карасай батыра)	м	27,40		996	740	996	740	-256									
1.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Абая 59 (в квадрате ул. Абая-Курмангазы-Наурызбай батыра-Чайковского)	м	249,50	61	8 891	5 955	8 891	5 955	-2 936									
1.14	Реконструкция газопровода Фурманова 149 (в квадрате ул. Фурманова-Панфилова-Шевченко-Джамбула)	м	427,50	26	15 747	337	15 747	337	-15 410									
1.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Гоголя 60/70 (в квадрате ул. Гоголя-Абылай Хана-Панфилова)	м	22,00		874	173	874	173	-701									
1.16	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Абылай Хана 104 (в квадрате ул. Шевченко-Джамбула-Байсеитова-Абылай Хана)	м	164,82		6 294	1 615	6 294	1 615	-4 679									
1.17	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Абая 47 (в квадрате ул. Шевченко-Абая-Желтоксан-Абылай Хана)	м	61,00	18,4	4 140	1 347	4 140	1 347	-2 793									
1.18	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Курлышпи.	м	1 432,00		60 161	322	60 161	322	-59 839									
1.19	Реконструкция подземного газопровода низкого давления газопровода Орбита -4 (в квадрате ул. Биржана-Мустафина-Аль-Фараби-Торайгырова)	м	3 917,78		171 861	651	171 861	651	-171 210									
1.20	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Тайманова 222-224	м	154,30		5 786	1 367	5 786	1 367	-4 419									
1.21	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбая Батыра д. 75 (в квадрате ул. Богенбай Батыра -Калдаякова)	м	131,05		4 937	694	4 937	694	-4 243									
1.22	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Бригадная 1 а (ул. АязБи)	м	62,57	2	2 230	797	2 230	797	-1 433									
1.23	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 323 квартал (в квадрате ул. Гагарина-Басенова-Жарокова)	м	1 594,00		82 439	4 623	82 439	4 623	-77 816									
1.24	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Рыскулова 58-66 (в квадрате ул. Рыскулова-Макаренко-Акпаева)	м	776,90		48 154	3 146	48 154	3 146	-45 008									

1.25	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 291 квартал (в квадрате ул. Манаса-Габдуллина-Ауэзова-Б.Жырау)	м	2 803,40		131 028	3 869	131 028	3 869	-127 159									
1.26	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Панфилова 199-206 (в квадрате ул. Желтоксан-Аль-Фараби-Фурманова)	м	417,13		24 889	520	24 889	520	-24 369									
1.27	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Маркова 53 (в квадрате ул. Попова-Шашкина-Тимирязева)	м	3 283,09		134 679	1 859	134 679	1 859	-132 820									
1.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 309 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-20-Линия-Тимирязева)	м	1 350,20	279	52 074	32 192	52 074	32 192	-19 882									
1.29	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 308 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-Радостовца-Тимирязева)	м	770,80	693	46 118	59 727	46 118	59 727	13 608									
1.30	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Шашкина 9-15 (в квадрате ул. Бальзака-Аль-Фараби-Шашкина)	м	1 315,93		53 287	1 416	53 287	1 416	-51 870									
1.31	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тимирязева 15-17 (в квадрате ул. Маркова-Байтурсынова-Р.Корсакова-Б.Жырау)	м	1 956,50		99 581	982	99 581	982	-98 600									
1.32	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр.Абая 52-60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Манаса-Сатпаева-Ауэзова)	м	635,11		23 276	1 388	23 276	1 388	-21 887									
1.33	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жарокова 128, ул. Клочкова (в квадрате ул. Клочкова-Мынбаева-Гагарина-8-я Линия)	м	1 827,70		107 773	1 829	107 773	1 829	-105 944									
1.34	Закольцовка от ГТРП-3 до ГРП "Гульдер" (от ул. Серикова по ул. Казыбаева до ГРП - Гульдер).	м	1 367,20	1 302	223 387	223 311	223 387	223 311	-77	акт приемки от 5 августа 2021г. Экономия по итогам тендерных процедур								
1.35	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 125-Клочкова 117 (ул. Жарокова, пр. Абая, ул. Сатпаева)	м	2 176,56	820	108 678	23 124	108 678	23 124	-85 554	Исполнение планируется в 4 кв. 2021г.								
1.36	Реконструкция подземного газопровода среднего давления От ГРС-1 (ГКС-130) по пр.Рыскулова по ул. Докучаева, пр. Райымбека, ул. Отеген батыр до ул. Жубанова.	м	4 742,00	1 460	790 718	525 280	790 718	525 280	-265 437									
1.37	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр.Коктем 1 (ул.Тимирязева, р.Есентай, ул. БухарЖирав ул. Маркова)	м	5 059,41		233 091	20 001	233 091	20 001	-213 090									
2.	Реконструкция ЭХЗ	шт	16		17 484	9 572	17 484	9 572	-7 912	Исполнение планируется в 4 кв. 2021г.								
2.1	ул. Мельникайте д. 34/2	шт	2		2 186	1 197	2 186	1 196,50	-989									
2.2	мик-он Аксай 2 д. 35	шт	2		2 186	1 197	2 186	1 196,50	-989									
2.3	ул. Саркандская д. 4 (Хамиди)	шт	1		2 186	1 197	2 186	1 196,50	-989									
2.4	мик-он Аксай 2 д. 12	шт	1		2 186	1 197	2 186	1 196,50	-989									
2.5	мик-он Аксай 2 д. 29	шт	7		2 186	1 197	2 186	1 196,50	-989									
2.6	ул. Жетысуская	шт	1		2 186	1 197	2 186	1 196,50	-989									
2.7	20 линия д. 208	шт	2		2 186	1 197	2 186	1 196,50	-989									
2.8	ул. Макатаева д. 56	шт			2 186	1 197	2 186	1 196,50	-989									
3	Реконструкция ШГРП	шт	4		86 586	39 830	86 586	39 830	-46 756	Исполнение планируется в 4 кв. 2021г.								
3.1	мкр. Калкаман, ул. Алты Алаш уг. ул. Айымбетова, ШГРП 1401	шт	1		22 143	12 377	22 143	12 377	-9 766									
3.2	ул. Серпуховская уг. ул. Балтийская, ШГРП 140	шт	1		21 256	10 539	21 256	10 539	-10 717									
3.3	м-н Ак-Булак, ул.Набережная,13	шт	1		21 498	11 294	21 498	11 294	-10 203									
3.4	с/з Алатау ул. Мостовая, р. Алматинка (Хан Теңгри)	шт	1		21 689	5 620	21 689	5 620	-16 069									

И.о. Директора АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"



Ж.Алишев

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2017-2021 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 499 от 21.11.2016, Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК №203-НК от 14.11.2016 г и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №202-ОД от 08.11.2016 г.

за III квартал 2021 года (предварительные итоги)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам


№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					
	Всего Капитальные вложения в поддержание действующих активов				
1	Реконструкция ГП	Алматинский, Жетысуский, Наурызбайский, Бостандыкский, Медеуский, Ауэзовский район.	Договора на выполнение работ подписаны. По всем 37-ми объектам начаты СМР, из них по 14-ти объектам СМР выполнены частично. По объекту "Заколыцовка от ГТП-3 до ГТП "Гульдер" (от ул. Серикова по ул. Казыбаева до ГТП - Гульдер) СМР выполнены, построено -1302 п.м.; Работы планируется завершить в IV квартале.	25.12.2021г.	1 111 127
1.1	Реконструкция надземного газопровода высокого давления мкр. Дорожник, лог к ГТП-109.	Жетысуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0020/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	35 963
1.2	Реконструкция надземного газопровода среднего давления п.Шугла, ул.Байзак батыра с перекладкой надземного газопровода в подземный газопровод.	Наурызбайский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0019/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	7 522
1.3	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ЗН-1497 по ул.Беспакова до д.60Г (ШРП-57)	Жетысуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0018/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	36 276
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 73 (в квадрате ул. Макатаева-Маметова-Желтоксана-Наурызбай батыра)	Алматинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	26 980
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Байсеитова 36 (в квадрате ул. Байсеитова-Панфилова-Абая-Курмангазы)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0022/21 от 29.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	64 635
1.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-57-159мм Абылай Хана 112-116 (в квадрате ул. Байсеитова-Шевченко-Курмангазы-Абылай Хана)	Алматинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	3 388
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 74-88 (в квадрате ул. Желтоксан-Абылай хана-Алимжанова-Гоголя)	Алматинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	2 207
1.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Гоголя 87 (в квадрате ул. Желтоксан-Абылай Хана-Панфилова)	Медеуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	7 057
1.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Алимжанова 61 (в квадрате ул. Фурманова-Торайгырова-Макатаева-Жибек Жолы)	Алматинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	6 184
1.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Ауэзова 8 (в квадрате ул. Ауэзова-Гоголя)	Алматинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	2 045
1.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-89мм ул. Кабанбай Батыра 83 (в квадрате ул. Фурманова-Панфилова-Кабанбай батыра-Богенбай батыра)	Алматинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 607
1.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Карасай Батыра 68 (в квадрате ул. Чайковского-Карасай батыра)	Медеуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	740

1.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Абая 59 (в квадрате ул. Абая-Курмангазы-Наурызбай батыра-Чайковского)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	5 955
1.14	Реконструкция газопровода Фурманова 149 (в квадрате ул. Фурманова-Панфилова-Шевченко-Джамбула)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	337
1.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Гоголя 60/70 (в квадрате ул. Гоголя-Абылай Хана-Панфилова)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	173
1.16	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Абылай Хана 104 (в квадрате ул. Шевченко-Джамбула-Байсеитова-Абылай Хана)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 615
1.17	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Абая 47 (в квадрате ул. Шевченко-Абая-Желтоксан-Абылай Хана)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 347
1.18	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Курлыши.	Алатауский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0015/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	322
1.19	Реконструкция подземного газопровода низкого давления газопровода Орбита -4 (в квадрате ул. Биржана-Мустафина-Аль-Фараби-Торайгырова)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0015/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	651
1.20	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Тайманова 222-224	Медеуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 367
1.21	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбая Батыра д. 75 (в квадрате ул. Богенбай Батыра -Калдаякова)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	694
1.22	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Бригадная 1 а (ул. АязБи)	Медеуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	797
1.23	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 323 квартал (в квадрате ул. Гагарина-Басенова-Жарокова)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0015/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	4 623
1.24	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Рыскулова 58-66 (в квадрате ул. Рыскулова-Макаренко-Ахпаева)	Жетысуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0018/21 от 14.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	3 146
1.25	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 291 квартал (в квадрате ул. Манаса-Габдуллина-Ауэзова-Б. Жырау)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0022/21 от 29.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	3 869
1.26	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Панфилова 199-206 (в квадрате ул. Желтоксан-Аль-Фараби-Фурманова)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0022/21 от 29.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	520
1.27	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Маркова 53 (в квадрате ул. Попова-Шашкина-Тимирязева)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0022/21 от 29.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 859
1.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 309 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-20-Линия-Тимирязева)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0022/21 от 29.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	32 192
1.29	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 308 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-Радостовца-Тимирязева)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0022/21 от 29.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	59 727
1.30	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Шашкина 9-15 (в квадрате ул. Бальзака-Аль-Фараби-Шашкина)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0022/21 от 29.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 416
1.31	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тимирязева 15-17 (в квадрате ул. Маркова-Байтурсынова-Р.Корсакова-Б. Жырау)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0022/21 от 29.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	982
1.32	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр.Абая 52-60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Манаса-Сатпаева-Ауэзова)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0022/21 от 29.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 388
1.33	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жарокова 128, ул. Клочкова (в квадрате ул. Клочкова-Мынбаева-Гагарина-8-я Линия)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0022/21 от 29.06.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 829

1.34	Закольцовка от ГТРП-3 до ГРП "Гульдер" (от ул. Серикова по ул. Казыбаева до ГРП - Гульдер).	Жетысуский район	СМР -выполнены, акт приемки от 5 августа 2021 года, построено 1302 п.м.	05.08.2021	223 311
1.35	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 125-Клочкова 117 (ул. Жарокова, пр. Абая, ул. Сатпаева)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0025/21 от 23.07.2021 года. СМР частично выполнены , построено 820 п.м. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	23 124
1.36	Реконструкция подземного газопровода среднего давления От ГРС-1 (ГКС-130) по пр. Рыскулова по ул. Докучаева, пр. Райымбека, ул. Отеген батыр до ул. Жубанова.	Алатауский-Ауэзовский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0023/21 от 23.07.2021 года. СМР частично выполнены , построено 1460 п.м. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	525 280
1.37	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр.Коктем 1 (ул.Тимирязева, р.Есентай, ул. БухарЖирав ул. Маркова)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0024/21 от 23.07.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	20 001
2	Реконструкция ЭХЗ	Ауэзовский, Бостандыкский, Жетысуский, Медеуский район.	Получено заключение экспертизы. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	9 572
2.1.	ул. Мельникайте д. 34/2	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0027/21 от 23.07.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 197
2.2.	мик-он Аксай 2 д. 35	Ауэзовский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0027/21 от 23.07.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 197
2.3.	ул. Саркандская д. 4 (Хамиди)	Жетысуский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0027/21 от 23.07.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 197
2.4.	мик-он Аксай 2 д. 12	Ауэзовский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0027/21 от 23.07.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 197
2.5.	мик-он Аксай 2 д. 29	Ауэзовский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0027/21 от 23.07.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 197
2.6.	ул. Жетысуская	Жетысуский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0027/21 от 23.07.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 197
2.7.	20 линия д. 208	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0027/21 от 23.07.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 197
2.8.	ул. Макатаева д. 56	Медеуский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0027/21 от 23.07.2021 года. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.	25.12.2021г.	1 197
3	Реконструкция ШГРП	Наурызбайский, Турксибский, Алатауский, Бостандыкский район.	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0026/21 от 23.07.2021 года. Замена оборудования произведена в сентябре, пуско-наладочные работы планируется завершить в октябре.	25.12.2021г.	39 830
3.1	м-н Калкаман, ул. Алты-Алаш уг.ул. Айымбетова, ШГРП №1401	Наурызбайский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0026/21 от 23.07.2021 года. Замена оборудования произведена в сентябре, пуско-наладочные работы планируется завершить в октябре.	25.12.2021г.	12 377
3.2	ул. Серпуховская уг. ул. Балтийская, ШГРП №140	Турксибский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0026/21 от 23.07.2021 года. Замена оборудования произведена в сентябре, пуско-наладочные работы планируется завершить в октябре.	25.12.2021г.	10 539
3.3	м-н Ак-Булак-Айгерим, ул.Набережная,13-16	Алатауский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0026/21 от 23.07.2021 года. Замена оборудования произведена в сентябре, пуско-наладочные работы планируется завершить в октябре.	25.12.2021г.	11 294
3.4	м-н Нур-Алатау ул. Мостовая-Центральная ШРП №247 р. Алматинка (Хан Тенгри)	Бостандыкский район	Получено заключение экспертизы № ЕТС-0026/21 от 23.07.2021 года. Замена оборудования произведена в сентябре, пуско-наладочные работы планируется завершить в октябре.	25.12.2021г.	5 620

И.о. Директора АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Ж.Алишев



Handwritten signature in blue ink.