

Отчет об исполнении инвестиционной программы за I полугодие 2020 года Алмайтского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам на период 2017-2021гг.
Алмайтский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы**		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия	Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия	Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия	Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
ВСЕГО за 2020 год								1 610 557	4 476	-1 606 081		4 476		0	0	0	0	3	3	4	4	0	0			Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа.
Капитальные вложения в поддержание действующих активов								1 610 557,00	4 476	-1 606 081		4 476														
1		Реконструкция ГП		29 188	0		1 501 923	0	-1 501 923	Проводятся тендерные процедуры. Разработка ПСД и выполнение СМР запланированы на III-IV квартал.																
1.1	транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей г. Алматы и Алмайтского 1 области	Реконструкция подземного газопровода высокого давления мкр. Дорожники, лог в ГРП-109.	м.	391,30			8 995	0	-8 995	Проводятся тендерные процедуры. Разработка ПСД и выполнение СМР запланированы на III-IV квартал.																
1.2		Реконструкция надземного газопровода среднего давления п. Шугла, ул. Байкек Батыра с перекладкой надземного газопровода в подземный газопровод.	м.	40,00			4 944	0	-4 944																	
1.3		Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ЗН-1497 до ул. Беспалова до д.60 (ПРП-57)	м.	350,00			16 496	0	-16 496																	
1.4		Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 73 (в квадрате ул. Махатыева-Маметова-Желтоксан-Наурызбай батыра).	м.	15,00			832	0	-832																	
1.5		Реконструкция подземного газопровода низкого давления Байсеитова 36 (в квадрате ул. Байсеитова-Панфилова-Аба-Курмангали).	м.	270,70			12 390	0	-12 390																	
1.6		Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-57-159мкм Абылай Хана 112-116 (в квадрате ул. Байсеитова-Шевченко-Кулмынгали-Абылай Хана).	м.	162,85			7 923	0	-7 923																	
1.7		Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 74 88 (в квадрате ул. Желтоксан-Абылай хань-Алмыншарова-Тоголая).	м.	484,93			17 675	0	-17 675																	
1.8		Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тоголая 87 (в квадрате ул. Желтоксан-Абылай Хана-Панфилова).	м.	718,50			25 395	0	-25 395																	
1.9		Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Алижанова 61 (в квадрате ул. Фурманова-Торайгырова-Махатыева-Жибек Жолы).	м.	734,00			23 866	0	-23 866																	
1.10		Реконструкция подземного газопровода низкого давления Аусуова 8 (в квадрате ул. Аусуова-Тоголая).	м.	138,40			5 181	0	-5 181																	
1.11		Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-89мкм ул. Кабанбай Батыра 83 (в квадрате ул. Фурманова-Панфил.-аа-Кабанбай батыра-Богенбай батыра).	м.	49,05			1 841	0	-1 841																	
1.12		Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Карасай Батманов 68 (в квадрате ул. Чайковского-Карасай батыра).	м.	27,40			996	0	-996																	
1.13		Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Аба 59 (в квадрате ул. Аба-Курмангали-Наурызбай батыра-Чайковского).	м.	249,50			8 891	0	-8 891																	
1.14		Реконструкция газопровода Фурманова 149 (в квадрате ул. Фурманова-Панфилова-Шевченко-Лямбулов).	м.	427,50			15 747	0	-15 747																	
1.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Тоголая 60/70 (в квадрате ул. Тоголая-Абылай Хана-Панфилова).	м.	22,00			874	0	-874																		
1.16	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Абылай Хана 104 (в квадрате ул. Шевченко-Дамбула-Байсеитова-Абылай Хана).	м.	164,82			6 294	0	-6 294																		
1.17	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Аба 47 (в квадрате ул. Шевченко-Аба-Желтоксан-Абылай Хана).	м.	61,00			4 140	0	-4 140																		
1.18	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Курлысин.	м.	1 432,00		2020	60 161	0	-60 161																		
1.19	Реконструкция подземного газопровода низкого давления газопровода Фурманова 4 (в квадрате ул. Биржана-Муштафина-Аль-Фараби-Торайгырова).	м.	3 917,78			171 861	0	-171 861																		
1.20	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тайманова 222-224.	м.	154,30			5 786	0	-5 786																		
1.21	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батманов д. 75 (в квадрате ул. Богенбай Батманов-Калдаякова).	м.	131,05			4 937	0	-4 937																		
1.22	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Бригадия 1 в (ул. Адаби).	м.	62,57			2 230	0	-2 230																		
1.23	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 323 квартал (в квадрате ул. Гагауши-Бесенова-Жакокова).	м.	1 594,00			82 439	0	-82 439																		
1.24	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Рыскулова 38-66 (в квадрате ул. Рыскулова-Мамбетово-Ахметова).	м.	776,90			48 154	0	-48 154																		
1.25	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 291 квартал (в квадрате ул. Манаса-Габдуллина-Аусуова-Б.Жолды).	м.	2 803,40			131 028	0	-131 028																		
1.26	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Панфилова 199-206 (в квадрате ул. Желтоксан-Аль-Фараби-Фурманова).	м.	417,13			24 889	0	-24 889																		
1.27	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Маркова 53 (в квадрате ул. Попова-Шамкина-Тимоняева).	м.	3 283,09			134 679	0	-134 679																		
1.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 309 квартал (в квадрате ул. Жантурсова-Ромбальцева-20-Линия-Тимоняева).	м.	1 350,20			52 074	0	-52 074																		
1.29	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 308 квартал (в квадрате ул. Жантурсова-Ромбальцева-Райголова-Тимоняева).	м.	770,80			46 118	0	-46 118																		
1.30	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Шамкина 9-15 (в квадрате ул. Бельзак-Аль-Фараби-Шамкина).	м.	1 315,93			53 287	0	-53 287																		
1.31	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тимирязева 15-17 (в квадрате ул. Маркова-Байтурсалова-Р. Корсакова-Б.Жолды).	м.	1 956,50			99 581	0	-99 581																		
1.32	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Аба 52-60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Манаса-Сатпаева-Аусуова).	м.	635,11			23 276	0	-23 276																		
1.33	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жарокова 128, ул. Ключкова (в квадрате ул. Ключкова-Мынбаева-Гагауши-8-я Линия).	м.	1 827,70			107 773	0	-107 773																		
1.34	Закольцовка от ГРП-3 до ГРП "Гулдер" (от ул. Серикова по ул. Казыбекова до ГРП - Гулдер).	м.	1 367,20			200 443	0	-200 443																		

2	Реконструкция ЭХЗ	шт	16	0		65 646,00	2 726,11	-62 919,89	Во II квартале завершены работы по разработке ПСД, СМР запланированы на начало III - квартала.	2 726											
2.1	Закольцовка подл. Проложенного в районе города Эдельгейс, ул. Жамакеева с надземным надземным газ-ом проложенным по ул. Оспанова (дог).	шт	2		2020	8 206	296,43	-7 909,57	Во II квартале завершены работы по разработке ПСД, СМР запланированы на начало III - квартала.	296,43											
2.2	г.д. к мкр. Алгабас	шт	2			8 206	311,63	-7 894,37			311,63										
2.3	Газопровод среднего давления к ГРП 115 мкр. Акбулак	шт	1			4 103	151,93	-3 951,07		Во II квартале завершены работы по разработке ПСД, СМР запланированы на начало III - квартала.	151,93										
2.4	Газ-д сред. давл. по адресу ул. Букина м/у Сатпаева и Джандосова (от правды по Джандосова)	шт	1			4 103	162,15	-3 940,85				162,15									
	УП городок "Алем"	шт	7			28 719	1 294,30	-27 424,70				1 294,30									
	Голь клуб Жайлуу, Мирас 188	шт	1			4 103	192,93	-3 910,07				192,93									
2.5	Достык 308	шт	2		8 206	316,75	-7 889,25		316,75												
3	Реконструкция ППРП	шт	9	0		42 990	1 749,82	-41 240	Во II квартале завершены работы по разработке ПСД, СМР запланированы на начало III - квартала.	1 750											
3.1	ППРП 23 Достык 11/4	шт	1			19 625	234,45	-19 390,55	Во II квартале завершены работы по разработке ПСД, СМР запланированы на начало III - квартала.	234											
3.2	ППРП 26 с/у Таукуль ул. Центральная	шт	1			1 285	187,68	-1 097,32			188										
3.3	ППРП 64 ул. Почтова уг. ул. Станиславского	шт	1			1 755	204,23	-1 550,77			204										
3.4	ППРП 366 п. Энергетик -1 ул. Карасай Батыра 29	шт	1			1 144	115,00	-1 029,00			115										
3.5	ППРП 213 ул. Луцковского уг. ул. Заходская	шт	1			14 625	211,57	-14 413,43			212										
3.6	ППРП 289 ул. Станиславского, Мехкомбинат (Тairoва 54,56)	шт	1			1 141	185,89	-955,11			186										
3.7	ППРП 557 Бокеевнoвa 55 (лаборатория Газконтрольрибор)	шт	1			1 139	212,24	-926,66			212										
3.8	ППРП 362 пр. Достык 302 "А"	шт	1			1 132	181,07	-950,93			187										
3.9	ППРП 318 ул. Азербайева 1 "Б"	шт	1			1 143	212,24	-926,66			212										

** При утверждении инвестиционной программы (в 2016г) данные показатели инвестиционной программы в разрезе мероприятий не были предусмотрены

Директор Алматинского ПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Начальник ПТО



Б.Избасаров

А.Юсупов