

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Идентификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 годы", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 11 апреля 2016 г. №156, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 марта 2016 г. №78-ОД, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25 марта 2016 г. № 82-НК за 3 квартал 2019 года

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Костанайский производственный филиал		0	0	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Газификация Костанайской области		0	0	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Строительно-монтажные работы "Устройство закопировки газопроводов низкого давления между газорегуляторным пунктом-Притобольское - газорегуляторным пунктом-Зеленстрой в г. Костанай"	м	750	0	9 282	0	9 282	0	0	исполнение запланировано на 4 квартал 2019г.								
2	Строительно-монтажные работы "Устройство закопировки газопроводов низкого давления между газорегуляторным пунктом - 39 - газорегуляторным пунктом - земельная экспедиция в г. Костанай"	м	150	0	2 452	0	2 452	0	0	исполнение запланировано на 4 квартал 2019г.								

Тыс. тенге



Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Am

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Идификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 годы", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 11 апреля 2016 г. №156, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 марта 2016 г. №78-ОД, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25 марта 2016 г. № 82-НК за 3 квартал 2019 года

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Костанайский производственный филиал		0	0	11 734	0	11 734	0	0		0	0	0		0	0	0	0
	Газификация Костанайской области		0	0	11 734	0	11 734	0	0		0	0	0		0	0	0	0
1	Строительно-монтажные работы "Устройство закопировки газопроводов низкого давления между газорегуляторным пунктом-Притобольское - газорегуляторным пунктом-Зеленстрой в г. Костанай"	м	750	0	9 282	0	9 282	0	0	исполнение запланировано на 4 квартал 2019г.								
2	Строительно-монтажные работы "Устройство закопировки газопроводов низкого давления между газорегуляторным пунктом - 39 - газорегуляторным пунктом - земельная экспедиция в г. Костанай"	м	150	0	2 452	0	2 452	0	0	исполнение запланировано на 4 квартал 2019г.								

Тыс. тенге



Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Am