

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 гг., утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320 (совместный приказ о внесении изменений: ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО от 16.04.2021г. №31-ОД, МЭ РК от 30.04.2021г. №156)

за 4 квартал 2021 год (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак", 2-й этап, участок от АТРС-"Ростоши" от ПК- 1170,99 до ПК-1165,49	км	5,50	5,50	420 225	420 225	420 225	420 225	0	Акт приема объекта в эксплуатацию от 22.12.2021 г								
										Акт приема объекта в эксплуатацию от 20.10.2021 г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.2.	Замена участка подземного газопровода высокого давления от АТРС Березино-Казталовка от ПК 235 до ПК 246	км	3,178	3,18	92 146	91 497	92 146	91 497	-649									
	Всего на 2021 год				512 370	511 721	512 370	511 721	-649									

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Д. Борашев



Айбергел

Ежегодная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утверждена совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 4 квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Западно-Казахстанский производственный филиал					
1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1170,99 до ПК-1165,49	ЗКО, г. Уральск; ЗКО, Байтерекский район	Заключен договор с ТОО "ДС-ТАС" от 25.02.2021 г.	22.12.2021 г.	420 225
2.	Замена участка подземного газопровода высокого давления от АГРС Березино-Казталовка от ПК 235 до ПК 246	ЗКО, Казталовский район	Заключен договор с ТОО «Алия-Сервис» от 24.02.2021 г.	20.10.2021 г.	91 497

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Д. Борашев



Алияс