

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утвержденного совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за I квартал 2022 года (предварительные данные)

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Таймак" 2-й этап, участок от АГРС "Ростоши" от ПК-1165,49 до ПК-1158,74	км	6,75		507 887		507 887		-507 887											
1.2.	Замена надземного газопровода в районе Нефтебаза г.Уральск	км	1,296		33 572		33 572		-33 572											
1.3.	Корректировка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода "Ростоши-Таймак" 2-й этап, участок от АГРС "Ростоши" от ПК-1165,49 до ПК-1135,65	ПСД	1		5 000		5 000		-5 000											
Всего на 2021 год					546 459		546 459		-546 459											

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Д. Борашев



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утверждена совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественно-монопольных МНЭ РК по ЭКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за I квартал 2022 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1					
2					
3					
4					
5					
6					
1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак", 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1165,49 до ПК-1158,74	ЭКО, Байтерекский район;	Договор будет заключен после получения экспертизы по разработке ПСД	31.12.2022 г.	0
2.	Замена наземного газопровода в районе Нефтебазы г. Уральск	ЭКО, г. Уральск, район Нефтебазы	Исполнение запланировано на 3 квартал 2022г.	31.12.2022 г.	0
3.	Корректировка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1165,49 до ПК-1135,65	ЭКО, Ажжикский район; ЭКО, Байтерекский район;	Заключен договор на корректировку по разработке ПСД с ТОО «УРАЛГАЗПРОЕКТ» от 24.02.2021 г., предварительный срок получения ПСД 15.04.2022 г., также проводится процедура закупки по вневедомственной экспертизе	31.12.2022 г.	0

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Д. Борашев

