

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 гг. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЭКО от 28.08.2020г. №74-О/Д. Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за I квартал 2021 год (предварительные данные)  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге		Собственные средства						Заемные средства						Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1.1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак", 2-й этап, участок от АПРС-"Ростоши" от ПК-1170,99 до ПК-1160,60	км	10,39		680 923		680 923		-680 923													
1.2.	Замена надземного газопровода в районе Нефтебыва г. Уральск	км	1,296		33 572		33 572		-33 572													
1.3.	Замена участка подземного газопровода высокого давления от АПРС Березино-Казталовка от ПК 235 до ПК 246	км	3,178		92 146		92 146		-92 146													
	Всего на 2021 год				806 640		806 640		806 640													

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утверждена совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за I квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
Западно-Казахстанский производственный филиал					
1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1170,99 до ПК-1160,60	ЗКО, г. Уральск; ЗКО, Байтерекский район;	Заключен договор с ТОО "ДС-ГАС" от 25.02.2021 г.	31.12.2021 г.	0
2.	Замена надземного газопровода в районе Нефтебаза г.Уральск	ЗКО, г.Уральск, район Нефтебаза	Исполнение запланировано на 3 квартал 2021г.	31.12.2021 г.	0
3.	Замена участка подземного газопровода высокого давления от АГРС Березино-Казталовка от ПК 235 до ПК 246	ЗКО, Казталовский район	Заключен договор с ТОО «Алия-Сервис» от 24.02.2021 г.	31.12.2021 г.	0

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



И. Бордашев