

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
"Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2020 гг.",
утвержденной совместным приказом МЭ РК от 04.03.2015г. №173, КРЕМ/ЭК МНЭ РК от 17.02.2015г. №63-ОД и КДЖКХ МНЭ РК от 13.03.2015г. №96-К
за 2019 год (преварительные данные)

Вид деятельности: по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге														
				Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Собственные средства		Заемные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность						
				план 2019г	факт 2019г	план 2019г	факт 2019г	план 2019г	факт 2019г	план 2019г	факт 2019г	план 2019г	факт 2019г					
1	Всего на 2019 год	шт	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Зачета ГРП на ППБ:			55 096	55 096	33 449	33 449	33 449	33 449	33 449	33 449	33 449	33 449	33 449	33 449	33 449	33 449	33 449
1.1	Замена ГРП на ППБ-15-2Н-У1 с регулятором РДГ-80, с узлом учета газа в п.Сага Мугалжарского района Актобинской области	шт	1	13 358	13 358					13 358	13 358	0	0					
1.2	Замена ГРП №1 на ППБ-15-2Н-У1 в п.Бестамак Алгинского района Актобинской области	шт	1	10 348	10 348					10 348	10 348	0	0					
1.3	Замена ГРП №3 на ППБ-15-2Н-У1 в п.Бестамак Алгинского района Актобинской области	шт	1	9 743	9 743					9 743	9 743	0	0					
2	Зачета ГРП на ГРПШ по г.Актобе:			3 087	3 087					3 087	3 087	0	0					
2.1	Замена ГРП №11 на ГРПШ-15-1Н по ул.Прохорова г.Актобе	шт	1	3 087	3 087					3 087	3 087	0	0					
3	Восстановление ЭХЗ:			15 772	15 772					15 772	15 772	0	0					
3.1	г.Актобе, ул.Гришнина, 64	шт	1	5 104	5 104					5 104	5 104	0	0					
3.2	г.Актобе, ул.Кульбасова, 88	шт	1	5 130	5 130					5 130	5 130	0	0					
3.3	г.Актобе, ул.Черепанова, 43	шт	1	5 538	5 538					5 538	5 538	0	0					
4	Зачета ШП:			2 788	2 788					2 788	2 788	0	0					
4.1	Замена ШП №4 на ГРПШ-13-1Н по ул.Солнечная, 32 г.Актобе	шт	1	2 788	2 788					2 788	2 788	0	0					

Директор Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Продолжение Приложения №4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки,
а также проведения анализа об их исполнении

Отчетный период: 2019 год

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2018 года	План 2019 года	Факт 2019 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества*	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, (объем транспортировки по ПФ) %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	103%	99%	100%		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,85%	2,87%	2,77%		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,31%	1,34%	1,32%		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0		

*Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет отражена в отчете об исполнении инвестиционной программы за год



Директор Актиубинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

А. Кисметов

Handwritten notes in blue ink, including the number '1300' and some illegible scribbles.