

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК на 2017-2021 гг., утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК № 499 от 21.11.2016г., Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК №203-НК от 14.11.2016г., и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК №202-ОД от 08.11.2016г.

за I квартал 2020 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по распределительным системам.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		нерегулируемая деятельность (иная)	
			план 2020	факт	план 2020	факт	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	отклоне ние	причины отклонения	план 2020	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проект инвестиционной программы на 2020 год																		
ВСЕГО на 2020 год																		
Капитальные вложения в поддержание действующих активов																		
1	Реконструкция ГП		29 188		1 501 923		1 501 923	0	-1 501 923	Проводятся тендерные процедуры.								
1.1	Реконструкция надземного газопровода высокого давления мкр. Дорожник, лот к ГРП-109	м	391		8 995		8 995	0	-8 995									
1.2	Реконструкция надземного газопровода среднего давления п.Шугла, ул. Байзақ батыра с перекладкой надземного газопровода в подземный газопровод.	м	40		4 944		4 944	0	-4 944									
1.3	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ЗН-1497 по ул.Беспаскова до д.60Г (ШРП-57)	м	350		16 496		16 496	0	-16 496									
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 73 (в квадрате ул. Макатаева-Маметова-Желтоксан-Наурызбай батыра)	м	15		832		832	0	-832									
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Байсеитова 36 (в квадрате ул. Байсеитова-Паңфилова-Абай-Курмангазы)	м	271		12 390		12 390	0	-12 390									
1.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-57-159м Абдылай Хана 112-116 (в квадрате ул. Байсеитова-Шевченко-Курмангазы-Абдылай Хана)	м	163		7 923		7 923	0	-7 923									
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 74-88 (в квадрате ул. Желтоксан-Абдылай хана-Алпамысова-Тоголя)	м	485		17 675		17 675	0	-17 675									
1.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Гоголя 87 (в квадрате ул. Желтоксан-Абдылай Хана-Паңфилова)	м	719		25 395		25 395	0	-25 395									
1.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Алпамысова 61 (в квадрате ул. Фурманова-Торайгырова-Макатаева-Жибек Жолы)	м	734,00		23 866		23 866	0	-23 866									
1.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Ауэзова 8 (в квадрате ул. Ауэзова-Тоголя)	м	138,40		5 181		5 181	0	-5 181									
1.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-89м ул. Кабанбай Батыра 83 (в квадрате ул. Фурманова-Паңфилова-Кабанбай батыра-Богембай батыра)	м	49,05		1 841		1 841	0	-1 841									
1.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Карасай Батыра 68 (в квадрате ул. Чайковского-Карасай батыра)	м	27,40		996		996	0	-996									
1.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Абай 59 (в квадрате ул. Абай-Курмангазы-Наурызбай батыра-Чайковского)	м	249,50		8 891		8 891	0	-8 891									
1.14	Реконструкция газопровода Фурманова 149 (в квадрате ул. Фурманова-Паңфилова-Шевченко-Джамбула)	м	427,50		15 747		15 747	0	-15 747									
1.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Гоголя 60/70 (в квадрате ул. Гоголя-Абдылай Хана-Паңфилова)	м	22,00		874		874	0	-874									
1.16	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Абдылай Хана 104 (в квадрате ул. Шевченко-Джамбула-Байсеитова-Абдылай Хана)	м	164,82		6 294		6 294	0	-6 294									
1.17	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Абай 47 (в квадрате ул. Шевченко-Абай-Желтоксан-Абдылай Хана)	м	61,00		4 140		4 140	0	-4 140									
1.18	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Курышчи	м	1 432,00		60 161		60 161	0	-60 161									
1.19	Реконструкция подземного газопровода низкого давления газопровода Орбита -4 (в квадрате ул. Биржана-Мустафина-Аль-Фараби-Торайгырова)	м	3 917,78		171 861		171 861	0	-171 861									
1.20	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тайманова 222-224	м	154,30		5 786		5 786	0	-5 786									
1.21	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богембай Батыра д. 75 (в квадрате ул. Богембай Батыра -Калдыкова)	м	131,05		4 937		4 937	0	-4 937									
1.22	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Бригадная 1 а (ул. АкзЫб)	м	62,57		2 230		2 230	0	-2 230									
1.23	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 323 квартал (в квадрате ул. Гагарина-Басенова-Жарокова)	м	1 594,00		82 439		82 439	0	-82 439									
1.24	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Рыскулова 58-66 (в квадрате ул. Рыскулова-Макаренко-Аптаева)	м	776,90		48 154		48 154	0	-48 154									
1.25	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 291 квартал (в квадрате ул. Манаса-Габдуллина-Ауэзова-Б.Жарак)	м	2 803,40		131 028		131 028	0	-131 028									
1.26	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Паңфилова 199-206 (в квадрате ул. Желтоксан-Аль-Фараби-Фурманова)	м	417,13		24 889		24 889	0	-24 889									



№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства						Заемные средства				Бюджетные средства		перепланируемая (иная) деятельность
			план 2020	факт	план 2020	факт	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.27	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Маркова 53 (в квартале ул. Попова-Шашкина-Тимирязева)	м	3 283,09		134 679		134 679	0	-134 679										
1.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 309 квартал (в квартале ул. Жандосова-Розыбаева-20-Линия-Тимирязева)	м	1 350,20		52 074		52 074	0	-52 074										
1.29	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 308 квартал (в квартале ул. Жандосова-Розыбаева-Радостова-Тимирязева)	м	770,80		46 118		46 118	0	-46 118										
1.30	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Шашкина 9-15 (в квартале ул. Балзака-Аль-Фараби-Шашкина)	м	1 315,93		53 287		53 287	0	-53 287										
1.31	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тимирязева 15-17 (в квартале ул. Маркова-Байгусынова-Р Корсакова-Б. Жырау)	м	1 956,50		99 581		99 581	0	-99 581										
1.32	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая 52-60, ул. Манаса 31 (в квартале ул. Манаса-Сатпаева-Ауэзова)	м	635,11		23 276		23 276	0	-23 276										
1.33	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жарокова 128, ул. Ключкова (в квартале ул. Ключова-Мынбаева-Гагарина-8-я Линия)	м	1 827,70		107 773		107 773	0	-107 773										
1.34	Закольцовка от ГПРП-3 до ГРП "Гульдер" (от ул. Серикова по ул. Кызыбаева до ГРП - Гульдер)	м	1 367,20		200 443		200 443	0	-200 443										
1.35	Перекладка газопровода высокого давления СТ Д-159мм, ПЗ Д-160мм на ПЗ Д-315мм по адресу: Илийский район, п. Покровка.	м.	1085,7		90 727		90 727	0	-90 727										
2	Реконструкция ЭХЗ	шт	16		65 644		65 644	0	-65 644	Заключен договор, выполняется разработка ПСД. Начало СМР запланировано на 2-ой квартал 2020 года.									
2.1.	Закольцовка подз. Проложенного в районе городка Эдельвейс, ул. Жамкаева с надземным надземным газ-ом проложенным по ул. Оспанова (доп).	шт	2		8 206		8 206	0	-8 206										
2.2.	г.д. к мкр. Алтабас	шт	2		8 206		8 206	0	-8 206										
2.3.	Газопровод среднего давления к ГРП 115 мкр. АкБулак	шт	1		4 103		4 103	0	-4 103										
2.4.	Газ-д сред. давл. по адресу ул. Баумана м/у Сатпаева и Джандосова (от правды по Джандосова)	шт	1		4 103		4 103	0	-4 103										
2.5.	ГРП городок "Алем"	шт	7		28 719		28 719	0	-28 719										
2.6.	Голь клуб Жайлау, Мирас 188	шт	1		4 103		4 103	0	-4 103										
2.7.	Достык 308	шт	2		8 206		8 206	0	-8 206										
3	Реконструкция ШГРП	шт	9		42 990		42 990	0	-42 990	Заключен договор, выполняется разработка ПСД. Начало СМР запланировано на 2-ой квартал 2020 года.									
3.1.1	ШРП 23 Достык 11/4	шт	1		19 625		19 625	0	-19 625										
3.1.2	ШРП 26 с/уТатуль ул. Центральная	шт	1		1 285		1 285	0	-1 285										
3.1.3	ШРП 64 ул. Почтова ул. ул. Станиславского	шт	1		1 755		1 755	0	-1 755										
3.1.4	ШРП 366 п. Энергетик -1 ул. Карасай Батыра 29	шт	1		1 144		1 144	0	-1 144										
3.1.5	ШРП 213 ул. Лутанского ул. ул. Заводская	шт	1		14 625		14 625	0	-14 625										
3.1.6	ШРП 289 ул. Станиславского, Мехкомбинат (Тайрова 54,56)	шт	1		1 141		1 141	0	-1 141										
3.1.7	ШРП 557 Бокейканова 55 (лаборатория I экомониторинг)	шт	1		1 139		1 139	0	-1 139										
3.1.8	ШРП 362 пр. Достык 302 "А"	шт	1		1 132		1 132	0	-1 132										
3.1.9	ШРП 318 ул. Азербайджан 1 "Б"	шт	1		1 143		1 143	0	-1 143										

Директор Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Избасаров Б.Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК на 2017-2021гг., утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК № 499 от 21.11.2016г., Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК №203-НК от 14.11.2016г., и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК №202-ОД от 08.11.2016г.

за I квартал 2020 года (предварительные данные)  
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположение (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге без НДС
1	Реконструкция ГП	г. Алматы Алатауский, Алмалинский, Бостандыкский, Жетысуский, Бостандыкский, Наурызбайский район.	Проводятся тендерные процедуры.	декабрь 2020г.	0
2	Реконструкция ЭХЗ	г. Алматы Медеуский, Бостандыкский, Наурызбайский район.	Заключен договор, выполняется разработка ПСД. Начало СМР запланировано на 2-ой квартал 2020 года.	декабрь 2020г.	0
3	Реконструкция ШГРП	г. Алматы Медеуский, Ауэзовский, Жетысуский, Турксибский район.	Заключен договор, выполняется разработка ПСД. Начало СМР запланировано на 2-ой квартал 2020 года.	декабрь 2020г.	0

Директор Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Избасаров Б.Б.