

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162 за 3 квартал 2022 года по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	0				1 162	0	1 162	3 017	1 855		0	0	0		0	0	0	0
1	СМР "Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан (ул.Жанибек д.57, ул.Жанибек д.59, ул.Айтыкова д.31)"	мп	167	167	1 162	0	1 162	3 017	1 855	Строительство завершено, подписан акт приемки объекта в эксплуатацию от 12 августа 2022 года. Причина удорожания связано с замечанием экспертной организации, согласно которому сметная документация была пересчитана в программе ABC-4 редакцией 2021.4.1 на 2022 год.	0	0	0		0	0	0	0

И.о. директора Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Кабдешов О.К.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-О/Д и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162 за 3 квартал 2022 года (предварительные данные)  
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тысяче без НДС
1	2	3	4	5	6
Восточно-Казахстанский производственный филиал производственный филиал					
1.	СМР "Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан (ул.Жанибек д.57, ул.Жанибек д.59, ул.Айтыкова д.31)"	ВКО, г.Зайсан, ул.Жанибек ул.Айтыкова	Строительство завершено, подписан акт приемки объекта в эксплуатацию от 12 августа 2022 года.	3 квартал 2022 г	3 017

И.о. директора Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Кабдешов О.К.

