

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)**  
**"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы,**  
**утвержденной совместным приказом МЭ РК от 12.09.2020г. № 321 и ДКРЕМнЗК МНЭ РК ПО жо от 02.09.2020г. № 56-ОД" за 2 квартала 2023 года**  
**по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

тыс.тенге																		
№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жамбылский производственный филиал				1 054 071	1 053 954	1 054 071	1 053 954	-117									
1	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 1.4), в том числе :				1 054 071	1 053 954	1 054 071	1 053 954	-117									
1.1.	Строительство газопроводов	км	57,114	26,200	851 905		851 905											
1.2.	Установка шкафов пунктов	шт	13	-	169 481		169 481	969 181	-52 206	СМР завершены согласно договорным срокам в полном объеме, исполнение 100%. По факту исполнения согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 Об утверждении Правил формирования тарифов ЖПФ будет выходить с корректировкой ИП на 2023г.								
1.3.	Технадзор	услуга	1	1	24 309	63 050	24 309	63 050	38 741	Технический надзор проведен по завершению СМР. Будет корректироваться по факту исполнения.								
1.4.	Авторский надзор	услуга	1	1	8 375	21 723	8 375	21 723	13 348	Авторский надзор проведен по завершению СМР. Будет корректироваться по факту исполнения.								

Директор Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

К.Ордабаев



**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционных программ производственных филиалов  
АО "КазТрансГаз Аймак" за 2 квартала 2023 года**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Жамбылский производственный филиал</b>					
1.	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 1.4)	г.Тараз Жамбылской области	Завершены все работы, объекты приняты в эксплуатацию	31.12.2022г.	1 053 954

Директор



**К.Ордабаев**