

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)  
"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КаТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы,  
утвержденной совместным приказом МЗ РК от 12.09.2020г. № 321 и ДКЕМ.МЗК. МНЗ РК ПО жо от 02.09.2020г. № 56-ОД" на 3 квартал 2023 года  
по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проект) в разрез источников финансирования																				
№ п/п	Наименование непрограмм	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Земельные средства					Бюджетные средства		Нераспределенная (вклад) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Жамбылский производственный филиал				1 054 071	1 053 954	1 054 071	1 053 954	-117											
1	Модернизация газораспределительной сети г.Тараз 3-го учебного комплекса 2-го этажа (объекты 1,4), в том числе:				1 054 071	1 053 954	1 054 071	1 053 954	-117											
1.1.	Строительство газопроводов	км	57,114	26,200	851 905		851 905			СМР завершена согласно договорным срокам в полном объеме, исполнение 100%. По факту исполнения согласно Приказу Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 Об утверждении Правил формирования тарифов ЖТФ 65,дет выводить с корректировкой ИИ на 2023г.										
1.2.	Установка шифровых трубок	шт	13	-	169 481	969 181	169 481	969 181	-52 206											
1.3.	Технадзор	услуга	1	1	24 309	63 050	24 309	63 050	38 741	Технадзор проведен по завершению СМР. Бухг. корректировка по факту исполнения.										
1.4.	Аварийский надзор	услуга	1	1	8 375	21 723	8 375	21 723	13 348	Аварийский надзор проведен по завершению СМР. Бухг. корректировка по факту исполнения.										

Тыс. тенге

И.о. Директора Жамбылского производственного филиала АО "КаТрансГаз Аймак"

В.Кисиков



**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционных программ производственных филиалов  
АО "КазТранГаз Аймак" за 3 квартал 2023 года**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадии исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Жамбылский производственный филиал</b>					
1.	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 1.4)	г.Тараз Жамбылской области	Завершены все работы, объекты приняты в эксплуатацию	31.12.2022г.	1 053 954

**И.о. Директора**



**В.Кисиков**