

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 3 квартал 2022 год (предварительные данные)  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства						Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1165,49 до ПК-1158,74	км	6,75		507 887		507 887		-507 887											
1.2.	Замена надземного газопровода в районе Нефтебаза г.Уральск	км	1,296		33 572		33 572		-33 572											
1.3.	Корректировка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1165,49 до ПК-1135,65	ПСД	1	1	5 000	4 889	5 000	4 889	-111											
	<b>Всего на 2022 год</b>				<b>546 459</b>	<b>4 889</b>	<b>4 889</b>	<b>4 889</b>	<b>-541 569</b>											



И.о. директора Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" **Б. Омаров**

*Айман*

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 3 квартал 2022 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Западно-Казахстанский производственный филиал					
1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1165,49 до ПК-1158,74	ЗКО, Байтерекский район;	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022г.	31.12.2022 г.	0
2.	Замена надземного газопровода в районе Нефтебаза г.Уральск	ЗКО, г.Уральск, район Нефтебаза	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022г.	31.12.2022 г.	0
3.	Корректировка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1165,49 до ПК-1135,65	ЗКО, Ақжайық район; ЗКО, Байтерекский район;	Ведутся работы по проведению вневедомственной экспертизы	31.12.2022 г.	4 889

И.о. директора Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"  Б. Омаров



*Анвар*